

+ 会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-06

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.05.03
会议主持人	任善善	会议主题	进度、材料、质量、安全	

本次会议内容：

一、施工单位：

1. 1#、2#、3#、5#气楼改造完成，4#屋面气楼改造完成 50%。

2. 5 月 2 日材料到场：导轨 4500m，夹具 29325 套，U25 中压块 32470 个，变压块 4880 个（施工图纸未出具，监理人员无依据抽检）。

3. 初步确定箱变基础、预制舱基础位置，等业主方确定下方是否有管道。

4. 1#屋面防腐除锈完成，2#屋面刷漆 30%，4#屋面檩托除锈。

5. 6、7#厂房爬梯 5 月 4 日焊接制作完成。

6. 需尽快确定 6、7#厂房的加固施工方案。

7. 下周计划：a. 3#屋面防腐除锈完成，暂未报验；

b. 第一批“L”型钢 5 月 9 日到场；

c. 3 天之内屋面气楼全部完成；

d. 3#、5#防腐刷漆完成，计划星期一报验；

e. 5 月 9 日出具施工蓝图。

二、监理项目部

1. 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

2. 着重强调安全事宜，现场安全用品，安全带、安全帽必须正确佩戴及配备，高空作业严格按照规范要求执行、屋面禁止吸烟，吊装作业，提前上报项目部，现场通讯器材一定配备到位，现场管理人员必须在岗，屋面严禁集中堆载，大风天气严禁吊装作业。

3. 4#厂房气楼改造已开始施工，排风机需尽快安装。

4. 因图纸、材料原因导致现场施工进度严重滞后，要求施工单位重新排出施工进度，合理安排人、材、机投入，确保项目正常进展。

5. 现未出具施工蓝图，到场材料监理人员无依据抽检。
6. 施工日志要保证持续更新，并且要跟现场施工内容相符。
7. 施工单位每天要进行班前会，并做好书面记录。
8. 4#厂房檩条生锈严重，安装之前需进行除锈刷漆。
9. 材料到场后，要做好保管工作，材料区域拉好警示线。
10. 本周现场施工进度，与上次上报进度计划已滞后。
11. 工器具及材料堆放，需要搭设材料堆放区进行保管。
12. 敲除檩托焊渣、檩托刷漆时，要做好防护，以免焊渣油漆溅落到厂房机器内。

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.03

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议纪要

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.05.03

[illegible]