

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJ-ZSFZ-HY-07
签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间
会议主持人	王道春、任善善	会议主题	进度、材料、质量、安全

本次会议内容：

一、施工单位：

1. 夹具、导轨全部到场（检修通道、桥架使用后续增补）。
2. 05月07日，到场加固斜撑（6360*194*8）150根；“L”型钢（Φ116）3581根；“L”型钢（Φ100）412根；端板（400*200*25）215块；端板（550*300*25）67块。
3. 箱变基础位置初步确定，下周计划开始施工。
4. 风机位置已确定，由于厂家要求更换风机型号故尚未安装。
5. 6#、7#厂房爬梯已安装完成。
6. 图纸正与设计院沟通联系，尽快确定。
7. 下周计划：
 - a. 完成1#、2#、3#屋面夹具安装；
 - b. 搭建7#厂房脚手架；
 - c. 完成6#厂房加固；
 - d. 到场的加固斜撑、端板完成涂装；
 - e. 检修通道材料进场；
 - f. 箱变基础开始施工。

二、建设单位：

1. 加固作业施工，升降车周边要做好防护。
2. 抓紧联系设计院，出具现场施工蓝图。
3. 现场施工进度严重滞后，要求施工单位重新排出施工进度，合理安排人、材、机投入，确保项目正常进展。
4. 着重强调安全事宜，安全带、安全帽必须正确佩戴及配备。
5. 现场安全员加强现场安全管理，对违章、违规进行告知及制止。
6. 夏季高温施工，合理安排施工时间。

7. 每天必须做班前会，做好施工人员安全技术交底，并做好书面记录。

三、监理单位：

1. 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

2. 着重强调安全事宜，现场安全用品，安全带、安全帽必须正确佩戴及配备，高空作业严格按照规范要求执行、屋面禁止吸烟，吊装作业，提前上报项目部，现场通讯器材一定配备到位，现场管理人员必须在岗，屋面严禁集中堆载，大风天气严禁吊装作业。

3. 材料进场必须进行报验，经检验合格后方可使用，材料到货检验资料需同步进行，后补资料我单位将不进行签字确认。

4. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

5. 每日进行班前会议，对当日工程完成量进行分工，对现场安全及质量做出要求，我单位将进行班前会抽查工作。

6. 定期对现场安全防护、对各爬梯紧固件、施工人员安全带、临时电源线、施工机械等进行检查，对发现的问题及时完善。

7. 夏季高温施工，合理安排施工时间，现场防中暑药品必须配备至现场，严禁施工人员酒后上岗。

8. 施工进度已严重滞后，到目前为止，加固工作还未开展，请列出详细施工进度计划。

9. 加强现场安全及施工质量管控。

10. 抓紧联系设计院，尽快出具现场施工蓝图。

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: