

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目



会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.06.17
会议主持人	李富彬、王道春	会议主题	进度、材料、质量、安全	

本次会议内容：

1. 施工进度严重滞后，需重新上报施工进度计划。
2. 下周开会前必须提前上报纸质版文件关于本周现场工程量完成情况及下周计划安排，如再出现未上报情况，将按照前期会议中约定进行处罚。
3. 现场加固人员为 23 人，一天可完成约 80 个加固点，下周将增加人员，增加至约 40 人左右，工具将根据人数进行增加，材料到齐后将增加设备，厂房加固，一周必须完成一个。
4. 屋面验收提出的问题，下周将安排人员进行消缺整改，整改完成后将上报复验。
5. 6#、7#加固材料今晚进行装车，预计 2 天到达现场，不影响施工
6. 5#屋面檩条加固预计本周末结束，6#厂房加固下周必须完成，不得影响光伏施工
7. 下周将增加人员进行钢梁制作施工
8. 到货螺栓不符合要求（到货为 8.8，图纸要求为 10.9）尽快进行解决完善
9. 下周一将：箱变设备、电缆、外线施工、一、二次设备、设备基础施工、光伏施工安排及订货情况，给出结果
10. 檩条加固存在垫片过小、螺栓错位、钢丝绳网格间距过大等情况，及时安排人员进行整改，彩钢瓦恢复前通知项目部人员进行检查验收。
11. 材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控。
12. 着重强调安全事宜，现场安全用品，安全带、安全帽必须正确佩戴及配备，高空作业严格按照规范要求执行、屋面禁止吸烟，吊装作业，提前上报项目部，现场通讯器材一定配备到位，现场管理人员必须在岗，屋面严禁集中堆载，大风天气严禁吊装作业。
13. 夏季高温施工，现场饮用水必须准备充足，急救药品配备到位，设立临时休息

区，禁止酒后上岗。

14. 安排人员对脚手架爬梯扣件紧固度进行检查，临时电源检查，是否存在破损漏电情况，对检查发现的问题及时安排整改完善。现场安全员加强现场安全管理，对违章、违规进行告知及制止。

15. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

16. 每日进行班前会议，对当日工程完成量进行分工，对现场安全及质量做出要求，我单位将进行班前会抽查工作。

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期:

[illegible]