

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-HY-11

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.06.08
会议主持人	孙金龙	会议主题	进度、材料、质量、安全	

本次会议内容：

一、监理单位负责人：

- 1、加固施工进度严重滞后，光伏单位无法进场施工；
- 2、每个厂房檩条加固完成，彩钢瓦覆盖之前要及时报验监理项目部，避免到时需重新拆开造成返工费用；
- 3、二次舱基础图纸需赶紧联系设计院，确定二次舱基础尺寸，下周土建进度如何安排？
- 4、天气越来越热，施工时间各单位自己调整，工人状态不佳、身体不适时禁止登高、屋面作业，防暑药品要及时发放；
- 5、屋面加固人员必须做好安全防护措施再施工，安全帽、安全带必须佩戴；

二、施工单位负责人：

加固施工单位：1、11号进场大概20个左右的檩条加固人员；

- 2、15号完成6#厂房檩条加固；
- 3、现有人员大梁安装需要5-6天时间完成一个厂房；
- 4、16号完成3#厂房大梁加固；

光伏施工单位：1、下周完成土建基础砌墙工作；

- 2、9号我单位施工人员进场，进行安全培训、三级教育；
- 3、10号熟悉施工场地，进行技术、安全交底；
- 4、11号与设计院沟通二次舱基础事宜；

三、总承包单位负责人：

- 1、加固单位如若15号未完成6#厂房檩条加固，16号未完成3号厂房大梁加固，延迟一天罚款五千，以此累计；
- 2、进场材料及时向监理单位报验；

3、与设计院沟通不畅；

四、建设单位负责人：

1、加固人员调配能到多少人？具体进场时间？

2、 6#厂房几号可以完成檩条加固？

3、大梁一天可以装几根？3#厂房几号可以完成大梁加固？

4、如果加固单位未按照今天约定的时间完成工作该如何处理？

5、在赶进度的同时安全问题一定不能松懈，上岗必须将安全帽、安全带佩戴齐全；

6、屋面存在吸烟现象，禁止屋面吸烟，项目部管理人员更不应该在屋面吸烟，如有违反，进行罚款处理；

7、屋面垃圾下班前要及时清理，做到人走、料清、场净，安全文明规范施工；

8、屋顶作业严禁夜间施工，屋面光线不好时应当立即停止作业；

9、电缆、桥架等材料应当尽快采购进场；

10、防暑药品需及时发放给工人；

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.06.08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

2019.6.8

日期: 2019 6.8

[illegible]