

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-13
签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.06.21
会议主持人	王道春	会议主题	进度、材料、安全	
本次会议内容：				
<ol style="list-style-type: none">1. 本周大梁加固斜撑完成 19 个，1#厂房完成约四分之一，下周完成 70 个。2. 6#屋面檩条加固，安装 L 型钢后天可完成。3. 剩余 1#、2#、4#、7#厂房檩条、拉条安装一周左右完成4. 7#厂房脚手架爬梯明天开始搭设，预计下周一完成5. 新进员工进行安全、施工技术交底培训6. 设备基础近期因天气原因，暂停开展，明日开展施工，预计下周完成 80%，养护周期必须符合规范要求。并对所需的钢筋、砂石料进行送检（如采用商砼，需出具第三方检测报告等文件）7. 检修通道待导轨安装完成后进行铺设8. 明日可进行 6#屋面部分夹具定位放线工作（放线前需进行图纸复核，避免厂房尺寸与图纸不符，造成后期修改）9. 3#、5#屋面喷塑、喷漆正在审核，待回复10. 外线手续开展情况，未开展，图纸未确定11. 安全：现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留12. 资料：施工日志必须进行完善及汇总上报，避免后期验收提出问题，各工序资料尽快完成报验，资料与现场进度同步13. 材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控14. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序施工15. 待协调：全总加固工人与崔总新进加固工人如何衔接？如何开展剩余厂房加固？ 屋面除锈防腐油漆缺少，尽快采购（蓝色）？ 光伏施工队伍窝工情况如何解决？ 4#厂房加固防护措施如何满足厂区要求？ 大梁中柱斜撑安装，地面为水沟，无法承载升降车重量，如何解决？				
主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司			
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司			

