

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-14
签发：

会议地点	项目部会议室			会议时间	2019.06.28
会议主持人	王道春	会议主题	进度、材料、安全		
本次会议内容：					
1. 本周大梁斜撑加固未完成上周 70 个要求（因钢板原因）新增檩条今日到货，下周开展 3#、5#新增檩条施工，预计 7-10 天完成					
2. 设备基础材料送检，正进行送检流程申请，待第三方检测机构进场取样					
3. 三级安全教育、安全文明施工交底记录文件未进行上报项目部					
4. 外线手续开展情况，待图纸（一次、二次、系统总说明图纸），清洗系统图纸过于简单，需完善具体施工做法等。					
5. 工序验收资料尽快完成编至及上报，与施工进度同步进行，过程检查报告整改情况 7.7 日前完成回复。					
6. 斜撑安装所使用的化学锚栓必须按照要求进行有资质第三方检测机构进行抗拉拔试验，且提供报告					
7. 檩条加固“L 型钢”镀锌层厚度达不到要求，已与设计院进行沟通，采用喷刷含锌涂料					
8. 1#、7#下周檩条加固完成 50%，7#屋面加固人数需增加（7.1 日前增加）					
9. 斜撑安装，各混凝土柱斜撑底板处需进行凿毛处理，增加其锚固力度					
10. 土建基础下周将完成 80%以上，不影响下月中旬设备到货吊装（主体结构完成，强度等级符合要求，剩余抹灰、找平）目前缺少 150*10 的扁铁，待采购					

11. 桥架生产完成，预计下周二左右运至现场，线缆到货影响不大 12. 现场图纸存在变更处，需设计院与正泰技术部沟通，同意后，发至现场项目部 13. 加强现场施工质量管控，建议安排技术员 14. 检修通道待导轨安装完成后进行铺设 15. 安全：现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留 16. 资料：施工日志必须进行完善及汇总上报，避免后期验收提出问题，各工序资料尽快完成报验，资料与现场进度同步 17. 材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控 18. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序			
主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.06.28

会议纪要

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期:

[illegible]