

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-15
签发：

会议地点	项目部会议室			会议时间	2019.07.05
会议主持人	王道春	会议主题	进度、材料、安全		
本次会议内容：					
1. 大梁斜撑加固已完成 95 个，下周暂停开展，进行新增檩条安装，一周左右时间可完成檩条安装。加固总的工期控制在八月中旬					
2. 桥架已出场发货，本周末到场					
3. 檩条加固人员本周末到场，下周开展 7 号屋面檩条加固，可完成 7 号屋面檩条加固 -----需进行跟踪到场时间					
4. 外线手续开展情况：图纸明日发技术部审核，待图纸审核通过后，开始外线手续开展					
5. 光伏：已开展 6 号屋面夹具导轨安装，预计下周一完成，完成后开展检修通道、桥架安装					
6. 3#、5#除锈、喷漆正进行开展，所需油漆已进行采购					
7. 物资管理：安排人员进行看管，做好进出场材料登记收发工作					
8. 土建：目前已完成一次舱基础浇筑，剩余四个箱逆变基础、二次基础，预计下周完成施工，养护周期达到后，可联系设备进场					
9. 工序验收资料尽快完成编至及上报，与施工进度同步进行					
10. 斜撑安装所使用的化学锚栓必须按照要求进行有资质第三方检测机构进行抗拉拔试验，且提供报告					

11. 檩条加固 “L 型钢” 镀锌层厚度达不到要求，已与设计院进行沟通，采用喷刷含锌涂料 12. 斜撑安装，各混凝土柱斜撑底板处需进行凿毛处理，增加其锚固力度 13. 安全：现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留 14. 材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控 15. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序开展 16. 夏季施工合理安排作业时间，防中暑药品必须配备至现场，做好现场安全巡视			
主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 07. 05

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期:

[illegible]