

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-16

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.07.12
会议主持人	王道春、李培权	会议主题	进度、材料、安全	
本次会议内容：				
1. 光伏安装：6#屋面导轨安装约一半，进度缓慢，明日将增加人员 7 人，现场总的施工队伍约 12 人				
2. 在不影响光伏正常开展情况，基本 3 天完成光伏支架、导轨安装。				
3. 现场使用的材料必须符合要求，对不合格材料安排清场，严禁出现在施工部位。				
4. 安全管理：新进场员工必须进行三级安全教育培训、安全措施、用品佩戴必须符合要求，如出现安全、措施不到位情况，将按照要求进行处罚。				
5. 施工措施防护必须到位，各施工机械固定好防止坠落，避免再次对厂区正常生产造成影响。				
6. 施工用电管理：厂区断电提前告知现场人员，避免因私自断电造成机械坠落等情况出现				
7. 3#屋面光伏安装材料尽快安排人员进行挪移，便于屋面刷漆施工。				
8. 到场材料做好签收工作，核对到场材料数量，及时收集各到货清单、材料合格等文件。材料下发各班组后，做好登记，各班组做好保管，避免造成丢失。				
9. 外线手续：设计院正在和正泰部门对接，待图纸交付后开始外线手续开展				
10. 斜撑安装所使用的化学锚栓必须按照要求进行有资质第三方检测机构进行抗拉拔试验，且提供报告				
11. 檩条加固“L 型钢”镀锌层厚度达不到要求，已与设计院进行沟通，采用喷刷含锌涂料，对生锈部位进行除锈防腐工作。				
12. 安全：现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留				
13. 材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控				
14. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序开展				
15. 夏季施工合理安排作业时间，防中暑药品必须配备至现场，做好现场安全巡视				
主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司			
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司			

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.12
------	----------------	------	------------