

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-17

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 07. 20
会议主持人	王道春、李培权	会议主题	进度、材料、安全	
本次会议内容：				
1. 施工进度、并网目标未确定（檩条加固工期未定）				
2. 图纸交付：二次图纸正泰翟工审核中，今晚给出意见，无问题预计 3-5 天施工蓝图将提供至现场（审核通过后，电子版先发至现场）				
3. 电力图审事宜：图纸待审核，待提供现场				
4. 厂区一次、二次接线施工及调试：与翁总对接，咨询设备厂家				
5. 电气设备、材料采购及到货情况：已完成采购，随时可运至现场，不影响进度				
6. 外线施工：均交给电力局，所有施工均为电力供电公司施工				
7. L 型钢加固：工器具损坏，未解决，正常可使用 3 把，6 人施工，一天可完成约一条大梁（工器具影响）如考虑加人需解决工器具				
8. 1#屋面以前檩条加固未进行报验，将安排进行抽检，不合格率过大将进行返工重新紧固。				
9. 光伏：5#、6#屋面夹具导轨后天可完成，3#屋面预计需要 4 天左右完成夹具导轨安装				
10. 光伏：缺少桥架弯头（已与厂家联系，将提前将所需屋面弯头加工制作，预计 3-4 天）				
11. 光伏：桥架弯头运至现场，将进行 6#屋面桥架、检修通道安装				
12. 加固：檩条加固进度缓慢（已协商增加工具）				
13. 3#、5#屋面彩钢瓦塌陷情况：对塌陷严重区域进行彩钢瓦更换，小问题区域将进行修复完善。				
14. 缺少的材料提前上报，各分包单位缺少的材料提前总包单位，抄送监理单位，监理单位进行督促追踪，避免造成后期因材料原因造成窝工。				
15. 现场使用的材料必须符合要求，对不合格材料安排清场，严禁出现在施工部位。				
16. 安全管理：新进场员工必须进行三级安全教育培训、安全措施、用品佩戴必须符合要求，如出现安全、措施不到位情况，将按照要求进行处罚，如出现暑期工，班组负责人合理安排，屋面不能安排太多暑期工，避免起争执，安排人员带好，对安全措施一定要约束（建议少用）。				
17. 施工措施防护必须到位，各施工机械固定好防止坠落，避免再次对厂区正常生产造成影响。				
18. 施工用电管理：厂区断电提前告知现场人员，避免因私自断电造成机械坠落等情况出现				
19. 到场材料做好签收工作，核对到场材料数量，及时收集各到货清单、材料合格等文件。材				

料下发各班组后，做好登记，各班组做好保管，避免造成丢失。

20. **斜撑安装所使用的化学锚栓必须按照要求进行有资质第三方检测机构进行抗拉拔试验，且提供报告-----待设计院及正泰确认**

21. 檩条加固“L型钢”镀锌层厚度达不到要求，已与设计院进行沟通，采用喷刷含锌涂料，对生锈部位进行除锈防腐工作。

22. 安全：现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留

23. 材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控

24. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序开展

25. 夏季施工合理安排作业时间，防中暑药品必须配备至现场，做好现场安全巡视

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.20

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期：

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李峰	吴金诺	负责人	1395873799
梁佳富			13271135882
杨进辉	吴金诺	负责人	18837675528
王浩	王浩		18174004629
2001	吴金诺		15068828140
孙金富	王浩		15350996331
孙朋			15072270001

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100