

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-18

签发：

会议地点	项目部会议室			会议时间	2019. 07. 28
会议主持人	王道春、杜永	会议主题	进度、安全、并网要求		
本次会议内容：					
1. 施工进度：暂定并网目标 8 月底，并网区域 4#、5#、6#、7#。					
2. 图纸交付：已交付					
3. 电力图审事宜：下周二开始跑手续					
4. 厂区一次、二次接线施工及调试：待解决					
5. 电气设备、材料采购及到货情况：已完成采购，随时可运至现场，不影响进度					
6. 夏季高温施工安排及措施：不建议夜晚施工，存在安全隐患，合理安排施工时间，同时做好现场安全管理及防暑药品配备。					
7. L 型钢加固：1#屋面加固完撤到 7#屋面先抢进度（目前已完成 3#、5#、6#檩条加固，1#约完成 60%、7#完成约 30%）缺少的支架下周一发货					
8. 各工序完成后先自检消缺，对存在的问题及时整改完善，再报监理及项目部验收。					
9. 各工序施工必须符合图纸及规范要求，存在的尺寸误差及时上报，避免造成后期验收存在返工。					
10. 光伏：5#、6#夹具导轨安装完成，3#厂房夹具导轨完成 45%（如确定 4#、5#、6#、7#屋面并网，3#暂停，材料吊至 7#屋面先进行使用，确保 7#屋面能满足并网要求）					
11. 光伏：下周开展 3#、5#、6#屋面检修通道及桥架施工					
12. 大梁加固：4#、5#、6#、7#并网，将安排人员集中抢 4#、5#大梁加固，预计在 8.10 完成，其他厂房因施工区域受限，将更换升降设备。					
13. 缺少的材料提前上报，各分包单位缺少的材料提前总包单位，抄送监理单位，监理单位进行督促追踪，避免造成后期因材料原因造成窝工。					
14. 现场使用的材料必须符合要求，对不合格材料安排清场，严禁出现在施工部位。					
15. 安全管理：新进场员工必须进行三级安全教育培训、安全措施、用品佩戴必须符合要求，如出现安全、措施不到位情况，将按照要求进行处罚，同时加强夏季高温施工巡视检查。					
16. 施工措施防护必须到位，各施工机械固定好防止坠落，避免再次对厂区正常生产造成影响。					
17. 到场材料做好签收工作，核对到场材料数量，及时收集各到货清单、材料合格等文件。材料下发各班组后，做好登记，各班组做好保管，避免造成丢失。					

18. 斜撑安装所使用的化学锚栓必须按照要求进行有资质第三方检测机构进行抗拉拔试验,且提供报告

19. 安全: 现场安全措施必须配备到位, 安全带、安全帽必须正确佩戴, 必须符合规范要求, 严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟, 厂房大梁加固, 高空作业必须符合安全要求, 材料必须紧固到位, 加固下方严禁出现人员逗留

20. 材料必须符合设计图纸及规范要求, 加强现场安全及施工质量管控

21. 各工序开展前进行报审, 完成后进行报验, 验收合格后, 方可进行下一道工序开展

22. 夏季施工合理安排作业时间, 防中暑药品必须配备至现场, 做好现场安全巡视

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.28

会议纪要

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.7.28

[illegible]