

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-19
签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.08.01
会议主持人	杜永	会议主题	质量、进度、并网要求	
本次会议内容：				
1. 檩条加固进度缓慢：需增加人手，在保证现场安全、照明设施齐全的前提下可进行部分夜晚加班施工（安全、现场防护措施到位情况下）				
2. 3#、5#、7#屋面彩钢瓦下陷情况：先确定多少处下陷，进行统计，选择方案（方案：下陷处檩条增加角钢、燕尾钉固定等修复方式）尽快进行统计修复				
3. 一、二次设备发货时间（基础强度等级已达到要求）：待支架导轨验收完，第二笔进度款支付将联系厂家发货。可进行部分电缆沟开挖				
4. 厂房加固：1#、2#、3#厂房中柱约剩余 100 条，需 10 天完成，4#（边柱剩余 21 条）、5#中柱已完成。对所有锚栓、高强度螺栓进行紧固，下周将进行部分施工质量检查。				
5. 并网屋面：4#、5#、6#、7#（4#、5#厂房加固斜撑 8.10 前完成，7#檩条加固 8.4 完成）施工质量一定要符合要求，螺栓必须紧固到位，及时报验。				
6. 檩条加固屋面顺序：7#--1#--4#--2#（7#需两天、1#需要两天，剩余控制在 8.20 前完成）注意夏季暴风雨天气影响				
7. 檩条加固人手已增加至 15 人。进场员工一定要进行安全技术交底，安全措施一定要到位				
8. 尽快提交 3#、5#屋面承诺函（需设计、飞友单位盖章）				
9. 报告：设备基础送检报告：一周时间提供至现场。锚栓抗拉拔试验：下周联系检测单位。夹具拉拔报告：已与厂家联系，将出具第三方检测报告（尽快提交具有资质第三方检测报告至项目部存档，避免造成后期验收存在不通过现象）				
10. L 型钢开孔：待解决，正在协调人员（尽快安排，确保工期）				
11. 光伏：3#、5#、6#夹具导轨安装完尽快消缺整改，进行报验（经抽检，存在螺栓松动、夹具与导轨螺栓未紧固等现象、现场夹具、导轨尺寸一定要符合图纸要求，下周将进行质量检查）				
12. 检修通道、桥架安装正开展（现场尺寸位置需符合图纸要求，存在差异提前反馈至项目部解决）				
13. 各工序施工必须符合图纸及规范要求，存在的尺寸误差及时上报，避免造成后期验收存在返工，各工序完成后先自检消缺，对存在的问题及时进行整改完善，再报监理及项目部验收。				
（多次告知，一定按要求执行，未报验，造成的返工等情况将由总包单位自行承担，各分包单位做				

好报验工作)

14. 电力图审：下周一、二开展，确定外线施工等事宜
15. 缺少的材料提前上报，各分包单位缺少的材料提前总包单位，抄送监理单位，监理单位进行督促追踪，避免造成后期因材料原因造成窝工。
16. 现场使用的材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控要求，对不合格材料安排清场，严禁出现在施工部位。**(验收将严格按照图纸、技术协议、规范要求执行，对存在不合格部位将要求进行返工处理)**
17. 安全管理：新进场员工必须进行三级安全教育培训、安全措施、用品佩戴必须符合要求，如出现安全、措施不到位情况，将按照要求进行处罚，同时加强夏季高温施工巡视检查。**(安全措施一定要到位，现场防护措施必须配备，高空作业必须符合要求)**
18. 到场材料做好签收工作，核对到场材料数量，及时收集各到货清单、材料合格等文件。材料下发各班组后，做好登记，各班组做好保管，避免造成丢失。
19. 安全：现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留
20. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序开展
21. 夏季施工合理安排作业时间，防中暑药品必须配备至现场，做好现场安全巡视
22. 现场施工进度已严重滞后，与施工合同约定工期存在极大差异。

注：红色字体为建设、监理单位两控、一管（质量、进度、安全）要求，请引起重视。

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.02

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.8.1

[illegible]