

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-21
签发：

会议地点	项目部会议室			会议时间	2019. 08. 17
会议主持人	孙金龙	会议主题	现场工作落实情况		
本次会议内容：					
1、 1#厂房檩条加固还需要几天才能完成？					
2、 7#厂房的垃圾、多余的加固材料什么时候清理？未恢复的脊瓦什么时候可以恢复？					
3、 3#、5#、6#厂房夹具、导轨、桥架、检修通道安装验收问题消缺什么时候可以整改完成？					
4、 目前缺少的材料什么时间可以采购齐全？					
5、 什么时候可以把材料厂家的资质与试验单位资质报过来？					
6、 1#、2#、3#厂房大梁斜撑安装还需要多长时间？					
7、 现场加固人员安全意识薄弱，施工时不佩戴安全帽、安全带，檩条加固人员未将工器具做防护处理，屋面吸烟问题等较为严重，限期整改，下次若再次发现将进行罚款处理；					
8、 1#厂房后天（2019.8.19）可以消缺整改完成进行交付；					
9、 7#厂房屋面存在的问题将下周一（2019.8.19）进行问题整改；					
10、 角铁正在购 买，螺栓明天（2019.8.18）到；					
11、 材料厂家资质与实验单位资质一周内收集完成；					
12、 1#、2#、3#厂房大梁斜撑安装还需一周时间完成；					
13、 3#、5#、6#厂房验收提出的问题将在一周内整改完成；					

会议签到表

日期:

[illegible]