

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-22
签发：

会议地点	项目部会议室			会议时间	2019. 08. 23
会议主持人	孙金龙	会议主题	现场工作落实情况		
本次会议内容： 1、 1#厂房檩条加固什么时候可以完成交付？ 2、 檩条加固如何安排？ 3、 电气设备什么时候安排进场？汇流箱、电缆、汇流箱支架等确认一下，准备随时进场； 4、 直立桥架安排什么时候做？ 5、 电缆沟安排在什么时候做？ 6、 7#厂房夹具导轨、检修通道、桥架安装什么时候做完？ 7、 化学锚栓抗拉拔试验什么时候做？ 8、 1#厂房檩条加固后天交付； 9、 檩条加固剩余 2#、4#屋面未加固，正常推进，先 5#、6#、7#厂房并网发电； 10、 电气设备五天后发货，其余材料根据现场 进度进场； 11、 直立桥架等现有屋面桥架做完之后开始施工； 12、 电缆沟等屋面支架导轨安装完成之后开挖； 13、 7#屋面计划 28 号完工； 14、 化学锚栓抗拉拔试验下周二进行； 15、 大梁斜撑下周 4#、5#厂房加固完，屋面新增檩条做完，进行消缺； 16、 29 号之前将电焊部占用路面挪出来，需要过设备；					
主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司				
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司				
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司			发文时间	2019. 08. 10

第12次 会议签到表

日期:

[illegible]