

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-23
签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.08.31
会议主持人	王道春、杜永、李培权	会议主题	验收、现场质量进度事宜	

本次会议内容：

1. 验收时间定约：2.3 号时间，请各单位相互配合好，做好验收前各本质工作，对现场存在的问题及时发现并督促整改完善
2. 各分包班组明日下午 3 点半前对所施工的区域、工序做好自检完善工作，对产生的垃圾及时清运，对多余的材料进行收集，明日 4 点项目部将对整个现场进行检查验收工作。
3. 一、二次设备已到货且完成吊装，需尽快联系施工队伍进场，外线也需开展（下周一、二确定）
4. PT、CT 校验事宜，下周二将咨询电力局
5. 2#檩条加固 L 型钢扩孔过大、缺少螺栓必须进行返工处理
6. 厂房内部加固加快施工进度，对存在的问题尽快完善，做好检查验收工作（螺栓紧固、面漆涂刷、夹筋板安装等）
7. 光伏施工注意事项：组件安装注意事项、吊装注意事项、电气接线施工注意事项等（正式施工时进行现场安全、施工技术交底）
8. 电缆、汇流箱及支架到货时间（待翁总恢复）
9. 并网手续开展：下周将进行对接
10. 现场安全：安全帽、安全带必须按照要求执行，违者将按约定进行处罚，从进度款中扣除
11. 檩条加固进度缓慢，在保证质量安全情况加快施工进度
12. 檩条加固完成后彩钢瓦未恢复到位，存在松动等情况，需进行紧固，并对存在破损的地方进行修复完善。
13. 支架拉拔试验报告、钢结构锚栓报告、土建送检报告尽快提供纸质版至项目部。
14. 屋面夹具、导轨安装各尺寸一定要符合图纸要求，遇到差异与设计单位沟通，出具设计变更单。
15. 各工序施工必须符合图纸及规范要求，存在的尺寸误差及时上报，避免造成后期验收存在返工，各工序完成后先自检消缺，对存在的问题及时进行整改完善，再报监理及项目部验收。
16. 现场使用的材料必须符合设计图纸及规范要求，加强现场安全及施工质量管控要求，对不合格材料安排清场，严禁出现在施工部位。

17. 安全管理：新进场员工必须进行三级安全教育培训、安全措施、用品佩戴必须符合要求，如出现安全、措施不到位情况，将按照要求进行处罚，同时加强夏季高温施工巡视检查。
18. 到场材料做好签收工作，核对到场材料数量，及时收集各到货清单、材料合格等文件。材料下发各班组后，做好登记，各班组做好保管，避免造成丢失。
19. 安全：现场安全措施必须配备到位，安全带、安全帽必须正确佩戴，必须符合规范要求，严禁再次出现安全带佩戴不符合要求情况。施工现场禁止吸烟，厂房大梁加固，高空作业必须符合安全要求，材料必须紧固到位，加固下方严禁出现人员逗留
20. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序开展

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.31

