

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-24
签发：

会议地点	项目部会议室			会议时间	2019. 09. 28
会议主持人	王道春、杜永	会议主题	光伏安装、加固、吊装问题		
本次会议内容： 1. 工序报验，未经报验，不得进行下一道工序施工，否则我单位对未经报验工序采取不验收、不签字，严重情况采取部分工程停工处理 2. 本周组件安装存在以下问题，需进行整改及完善： 1. 吊装现场无任何安全警戒线、指挥人员缺少，吊装下方站人等。 2. 组件散料不符合要求，组件边框尖锐部分直接放置组件表面，易造成组件刮花、碎裂等现象 3. 成品保护意识缺乏，组件刮花、MC4 接头轧带拉扯造成接线盒损坏 4. 人员组件安装过程中存在踩、坐踏组件现象 以上问题需加强巡视管控，如再出现此类情况，将按照处罚要求进行处罚。 3. 加固：2 号、4 号厂房 L 型钢加固存在螺栓缺少、螺栓松动等现象，需进行消缺整改，限期 10 天内完成，10 天后我单位将进行复测。 4. 各班组缺少的材料提前上报总包单位进行采购，避免造成窝工现象出现，未及时上报造成的损失将由各班组自行承担。（目前只上报缺少 4 平方直流线缆，部分导轨、MC4 接头） 5. 计划 6、7 号屋面先行并网，屋面汇流箱支架要提前安排人员进行制作、安装，直流线缆施工 6. 高压部分施工尽快确定下来，安排人员进场施工。 7. 以后每周六开监理例会，具体时间群里通知。 8. 各工序施工必须符合图纸及规范要求，存在的尺寸误差及时上报，避免造成后期验收存在返工，各工序完成后先自检消缺，对存在的问题及时进行整改完善，再报监理及项目部验收。					
主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司				
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司				
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司			发文时间	2019. 09. 28

会议纪要

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.9.28

[illegible]