



第5次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 5 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019 年 4 月 7 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午16:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限 公司	李明	2019.04.07
	常州正衡电力工程监理有 限公司		
	安徽三三建设工程有限公 司	徐青松	
		陈后森	
		何正跃	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 5 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 04 月 07 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

- 1、本周一号和四号屋面桥架完成，二号三号散料中。
- 2、四号屋面防护栏杆已全部完成。
- 3、一至三号临时防护已安装到位
- 4、汇流箱支架安装中。
- 5、检修通道材料角钢已到位散料中。
- 6、四号屋支撑制作、加固中。
- 7、安全方面安全帽安全带使用到位，每天坚持进行班前教育。
- 8、工程进度款要尽快解决，好多材料我们没法到位。

二、监理单位

- 1、部分防护网下部未固定要及时整改，
- 2、加强安全文明管理力度，重申屋面不得吸烟，戴好安全帽，用好安全带，垃圾随做随清，编织袋及纸板下班不得放屋面上，上下爬梯注意看稳抓牢，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。
- 3、屋顶支撑加固焊缝要到位，不得夹渣、漏焊、咬边等，桥架、接地、检修通道按装不得歪歪扭扭，要保证工程质量与进度，按图施工。



4、电焊作业要继续专人专管灭火器、水桶，做好“三级安全文明”教育书面交底工作。

5、防腐处理前焊渣要敲落干净，除锈也必须将锈除干净，自验合格后报经业主与监理验收。

6、施工管理人员要带头做好安全示范，自己不重视安全怎么管别人，要继续加强施工质量与安全文明施工的管理，加强施工质量安全检查，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范，不乱吸烟乱小便。

7、施工材料进场报验要及时，施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得事后补充。

三、建设单位

1、屋面垃圾要随做随清，桥架及盖板要堆放压实，不得放屋边上，严防大风吹落伤人。

2、禁止喝酒进入施工现场，屋面不得小便，吸烟必须绝对禁止。

3、电焊焊接要先盖好防火布，戴好用好安全帽、安全带、反光衣、安全带挂钩不得挂升降栏上。

4、班前质量安全教育要继续执行，交底要有本人签名，并留图片资料。

5、临时防护做好后要每天检查是否有地方网掉了，绳松了，彩钢瓦上也是如此，材料吊装，要拉好安全警戒线，确保无安全隐患后方可进行吊装施工。

6、曲臂升降车不得一台做一台停，要灵活运用，

7、进度款已申请，有流程的，争取早日到位。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位