



第16次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 16 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2023 年 6 月 26 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午 16:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	李明	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	安徽三三建设工程有限公司	徐雪松 陈纪森	
		何飞强 毛永新	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 16 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 06 月 26 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

1、本周已完成二号屋面的接放线工作，组件安装因接地片短缺而暂停中，但逆变、汇流箱接线、线头制作在进行中。

2、一号车间加固工程也将结束，目前正在防腐施工中。

3、天气高温，我部准备了充足的纯水，发放了防暑用品，调整了施工时间，并煮了绿豆汁给工人饮用，确保员工身心健康。

5、安全文明施工方面坚持每天班前安全教育，屋面垃圾杂物及时清理，管理人员全时段在现场管理，防火专人现场看管，易燃部位防火布覆盖，水桶、灭火器等都准备到位，安全帽、安全带使用正常。

5、并网工作与电力局接洽中，随时准备合闸并网。

二、监理单位

1、制作铜鼻子时要端子压接牢固，相色也要准确，接地要牢固可靠，电阻测试必须监理见证。

2、电气施工人员在组件接线时禁止踩压组件面板，要保持以往组件九十以上的合格率，接线要严格规范。

3、组件安装禁止手按面板，接线也不得脚踩组件以防隐裂。

4、加固工程在防施工，要顺着往前施工，要按设计要求刷漆到位，不得少刷



漏漆。

5、要戴好安全帽，用好安全带，积极做好防暑降温工作，对施工人员做好施工质量安全交底。

三、建设单位

1、并网工作要积极主动协调，尽快抓紧落实，该怎样的要去实施。

2、做好现场安全管理工作，高温季节即要做好防暑工作，也要做好防火工作，屋面施工不要因为天热而不戴安全帽，不得喝酒后上班，吸烟到指定处，屋面要保持整洁。

3、组件安装时不许拖拉面板，安装不得踩压组件，拿铁配件手电钻等，不得掉落组件面板上，以防甩坏面板隐裂。

4、制作铜鼻子紧固压实，喷火枪使用要注意液化气安全，收缩管要喷火均匀，收缩一致，制作美观。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印 3 份