



安全专题会议签到表

工程名称：洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目

各与会单位：

现将第~~12~~会议纪要印发给你们，请查收。如对内容有异议，请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。附：会议纪要正文共~~1~~页。

项目监理机构(章):



总监理工程师/总监理工程师代表：

胡学东

2019 年 3 月 27 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午 8:00		
组织单位	监理单位	主持人			
会议议题	安全				
与会单位		与会人员			
浙江正泰新能源开发有限公司		2019.03.27			
常州正衡电力工程监理有限公司					
安徽三三建设集团有限公司		 			
各与会单位及人员签到栏					

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳交运集团 2.2MW 分布式光电项目

会议主题：施工安全事宜

会议时间：2019年3月27日 上午8:30时

会议地点：现场办公室

参加单位：建设单位项目部、项目监理机构、施工单位项目部

监理单位：

目前，全国各地的工程施工安全十分严峻，施工安全是靠管理出来的，根据目前形势

及结合本工程实际情况，暂停了车间电焊操作施工，为此，施工单位必须做好如下；

- 1、车间檩条电焊不得有火花掉落地面，必须先拿出方案待建设单位和监理同意，业主方现场验试后才能施工；
- 2、继续保原有的现场灭火器和水桶配置，做到那里，放到那里；
- 3、高空作业安全帽戴好的同时扣上帽带，安全带上扣后不得脱钩；
- 4、上下爬梯不得无安全帽，不得喝酒，不得带病爬梯；
- 5、临边防护要到位，临时拆开的要及时补上还原；
- 6、屋面随做随清，空袋子等杂物遗留屋面；

施工单位：

1、电焊操作专项方案已做好马上提交，曲臂升降栏防火花斗已开始制作中，到时请业主方、建设方监理方来验收。

2、其余各项都已经实施，但管理我们要继续加强，确保安全无事故发生。

建设单位：

目前施工安全良好，但不是没有问题，个别人不戴安全帽常有发生，早课要上每天留图片，管理人员要带头以身作则，帽带也有不扣的，如果有事发现，帽子不在头上，临时用电、高空吊运都要按方案进行，中后期安全更要严格、抓紧，竣工了、运行了才能笑到最后，希望大家共同努力吧。

