



第 7 次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 光伏发电项目

ZHJL-SHGF-02

各与会单位:

现将第 7 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019 年 4 月 21 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午 16:00
组织单位	监理单位	主持人	<u> </u>
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限 公司	<u> </u>	
		<u> </u>	
		<u> </u>	
		<u> </u>	
	常州正衡电力工程监理有 限公司	<u> </u>	
		<u> </u>	
		<u> </u>	
	安徽三三建设工程有限公 司	<u> </u>	
		<u> </u>	
		<u> </u>	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 1 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 04 月 21 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

- 1、本周屋面桥架即将完成。
- 2、四号屋面检修通道支架。
- 3、四号车间加固即将完成。
- 4、防护网已经整改。
- 5、安全方面防火布置到位，安全帽安全带使用正常，每天坚持进行班前教育。
- 6、工程进度款要尽快解决，好多材料我们没法到位。

二、监理单位

- 1、工人晚上施工，管理人员必须全时段在现场。
- 2、吸烟到指定吸烟处，要戴好安全帽，用好安全带，垃圾要随做随清，临边不得堆放编织袋及纸板等。上下爬梯注意看稳抓牢，年龄大的禁止攀爬，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。
- 3、加固焊缝要到位，不得夹渣、漏焊、咬边等，桥架、接地、检修通道按装不得歪歪扭扭，要保证工程质量与进度，按图施工。
- 4、电焊作业要继续专人专管灭火器、水桶，做好“三级安全文明”教育书面交底工作。



5、施工材料进场报验要及时，施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得事后补充。

三、建设单位

1、临边不得堆放材料，屋面垃圾要随做随清，桥架及盖板要堆放压实，不得放屋边上，严防大风吹落伤人。

2、进入施工现场必须戴好安全帽，屋面不得随意小便，屋面吸烟必须绝对禁止。

3、电焊施工下方要先盖好防火布，戴好用好安全帽、安全带、反光衣、安全带挂钩不得挂升降栏上。

4、安全教育不能放松，交底要有本人签名，并留图片资料。

5、玻璃钢屋面要拉好安全警戒线，确保无安全隐患。

6、进度款因税改拖着，都在积极办理中，争取早日到位。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印 3 份