



第 3 次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 会议纪要印发给你们,请查收。如内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 胡学东

2019 年 3 月 21 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午 4:00
组织单位	监理单位	主持人	胡学东
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	李明	
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡学东	
	安徽三三建设集团有限公司	徐立松	
		陈有平	
		何正强	





洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 3 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 03 月 21 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、承包单位

- 1、所有道轨安装完成，道轨也即将安装完成。
- 2、接地焊接施工已完成两个多屋面。
- 3、汇流箱支架安装中。
- 4、检修通道、桥架也可以安装了，就等资金到位进材料。
- 5、加固方面下月四号之前完成柱加固，验收后组件可以进场了。

二、监理单位

本次会议为第三次监理例会，施工方要继续做好以下要求：

- 1、继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度。戴安全帽，用好安全带，屋面垃圾随做随清，防止雨水冲走垃圾，堵塞排水道，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。
- 2、在屋面施工时，在保证合同施工进度的同时，保证工程质量，按图施工。
- 3、焊接施工时，配置灭火器，做好“三级安全文明”教育书面工作。
- 4、焊缝高度按图纸要求，焊缝不得有夹渣、咬边等，外观符合要求，除锈必须将锈除干净，经业主与监理验收后，方可刷防腐油漆。
- 5、施工管理人员要进一步加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，





加强施工质量检查，及时清除质量安全隐患，临时用电要规范。

6、施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。

三、建设单位

- 1、焊接过程中做好防火防护，戴好用好安全帽、安全带、反光衣。
- 2、施工单位继续做好班前质量安全教育，并留图片资料。
- 3、材料吊装，要拉好安全警戒线，确保无安全隐患后方可进行吊装施工。
- 4、严格按图纸设计要求施工，保持质量安全意识，保证施工质量合格、安全生产正常。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理单位

共印

3 份

