



第2次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 2 会议纪要印发给你们,请查收。如对内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

胡学东

2019 年 03 月 11 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年03月11日 下午04:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	李朋 2019.03.11	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	安徽三三建设集团有限公司	徐永松	
		陈后松	
		何心杰	





洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第2次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019年03月11日 下午4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、承包单位

- 1、4#屋顶檩条加固全部完成，3#屋面檩条加固中。
- 2、4#屋顶夹具及道轨全部完成，3#屋面夹具完成，道轨安装中。
- 3、班前施工安全教育每天到位，管理一刻都不放松。
- 4、希望组件及时到位，争取下月四五号组件安装。

二、监理单位

- 1、施工现场不许吸烟，要吸烟必须到厂区指定吸烟处。
- 2、施工过程资料必须及时跟进。
- 3、反光背心个别人带而不穿，要认真对待。
- 4、厂房内电焊作要继续保持现有的状态，不能松懈。
- 5、建设方相关手续也要抓紧办理。
- 6、年龄偏大的或身体欠安的不得登高及曲臂升降作业。

三、建设单位

- 1、夜间作业要即要保质量，也要抓安全，灭火器随做随带。
- 2、四号屋钢柱要适时加固。





- 3、接地扁铁电焊，防腐前要焊渣敲落到位。
- 4、汇流箱支加必须牢固、并注意垂直度、平整度，力求美观。
- 5、组件来后要及时分散放置，及时安装，不得反面划痕、踩踏等，以防造成隐裂。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

签收栏：_____

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

月 5 日印发

2019 年 03

共印

3 份

