



第 8 次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 8 会议纪要印发给你们,请查收。如对内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019 年 5 月 1 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午04点
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	李明	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	安徽三三建设集团有限公司	徐圣松	
		陈阳德 何正斌	
		夏永奇	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 8 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 05 月 01 日 下午 4 : 00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

- 1、本周屋面电缆桥架、检修通道支架，接地基本完成。
- 2、二号屋顶加固构件焊接施工中。
- 3、三号、四号车间加固基本完成。
- 4、目前，主要加固来不及施工，已经增加了一台曲臂升降车。
- 5、每天坚持进行班前教育，安全方面防火布置到位，安全帽安全带使用正常，。
- 6、争取五号组件安装。

二、监理单位

- 1、加固都是晚上施工，增加了难度，管理人员必须全时段在现场。
- 2、车间内禁止吸烟，吸烟到指定吸烟处，要戴好安全帽，用好安全带，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。
- 3、施工质量要认真到位，特别是加固电焊方面不得夹渣、漏焊、咬边等，桥架、接地、要保证工程质量与进度，按图施工。
- 4、电焊作业要专人看护，灭火器、水桶要时时在电焊作业旁，每天班前做好“三级安全文明”教育书面交底工作。

三、建设单位



- 1、屋面风大不得作业，临边不得堆放所有材料，桥架及盖板要压实，不得放屋边上，严防大风吹落伤人。
 - 2、施工现场必须戴好安全帽，屋内屋面吸烟必须绝对禁止，吸烟到吸烟区。
 - 3、防火布坏的要更新，看护人要尽责。
 - 4、做好班前安全教育交底，交底要有本人签名，并留图片资料。
 - 5、玻璃钢屋面安全警戒线松动的要拉紧，确保无安全隐患。
-

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。
注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理单位

共印 3 份