



第 6 次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 6 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019 年 4 月 14 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午16:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限 公司	李朋	2019.04.07
	常州正衡电力工程监理有 限公司		
	安徽三三建设工程有限公 司	徐宝松 王新 何永跃	
		陈后群	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 6 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 04 月 14 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

- 1、本周四号钢构加固即将完成。
- 2、一至三号屋面压块预装完成。
- 3、一至三号桥架安装进行中。
- 4、汇流箱支架安装中。
- 5、四号检修通道角钢已安装到位，就等玻璃钢道板了。
- 6、安全方面：安全帽安全带使用到位，每天坚持进行班前教育，坚持施工安全交底。
- 7、组件、箱变可以进场了。

二、监理单位

- 1、车间内电焊作业防火是重中之重，最近全国火灾频发，我们要十二分地防范，
- 2、加强安全管理力度，专职安全员要在现场把控，夜里作业管理人员必须要在现场，屋内屋面都不得吸烟，戴好安全帽，用好安全带，垃圾随做随清，编织袋及纸板下班不得放屋面上，上下爬梯注意看稳抓牢，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。



3、屋顶支撑加固焊缝要到位，不得夹渣、漏焊、咬边等，桥架、接地、检修通道按装不得歪歪扭扭，要保证工程质量与进度，按图施工。

4、下周组件到了，吊装要注意安全，搬运要平稳轻放，不得背面拖拉拉起划痕，不得踩压。

5、施工管理人员要带头做好安全示范，自己不重视安全怎么管别人，要进一步加强施工质量与安全文明施工的管理，加强施工质量安全检查，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范，不乱吸烟乱小便。

7、施工材料进场报验要及时，施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得事后补充。

三、建设单位

1、组件已经发货，估计这两天就到了，做好的部位要收拾干净，没干完的要整理有序，屋面垃圾要随做随清，桥架及盖板要堆放压实，不得放屋边上，严防大风吹落伤人。

2、禁止喝酒进入施工现场，屋面不得小便，吸烟必须绝对禁止。

3、防火是重中之重，电焊焊接要先盖好防火布，戴好用好安全帽、安全带、反光衣、安全带挂钩不得挂升降栏上。

4、班前质量安全教育要继续执行，交底要有本人签名，并留图片资料。

5、临时防护做好后要每天检查是否有地方网掉了，绳松了，彩钢瓦上也是如此，材料吊装，要拉好安全警戒线，确保无安全隐患后方可进行吊装施工。

6、16号以后质量部门来验收，合格后才能装组件，要多自查。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起24小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要24小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印3份