



第十次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 11 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019 年 5 月 22 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午 16:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限 公司	李刚	
	常州正衡电力工程监埋有 限公司		
	安徽三三建设工程有限公 司	徐青松	
		陈启林	
		何品珠 王永奇	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 11 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 05 月 22 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

1、本周屋顶加固在紧张进行中，目前二号车间在支撑安装螺栓坚固中，三号支撑即将焊接完成。

2、四号屋面组件已全部安装完成。

3、一号车间大防火布已覆盖，开始电焊檩条中。

4、三号屋面组件安装即将全部安装完成。

5、我们每天坚持进行班前施工安全教育，管理人员全时段现场管理，防火专人现场看护，水桶、灭火器等用具布置到位，安全帽安全带使用正常。

6、施工我们积极协调厂方，创造条件尽全力多施工。

二、监理单位

1、要时刻注意组件安装时不得拉、踩、压，严防隐裂产生。

2、吊装组件要有信号工专人指挥，散件不得背着，要两人平抬散件，要走检修通道，严禁直走玻璃钢瓦，组件往下放时要轻放，放时看好底部有没有杂物，以防拉磨损伤。

3、一号车间电焊危险源多，大面积覆盖后再电焊作业，夜间施工难度增加，风险也大，工作要认真集中，专职安全管理人员必须全时段在现场抓好安全生产工作。



4、一号车间要特别注意防火，室易燃易暴产品多，禁止吸烟，吸烟到指定吸烟处，要戴好安全帽，用好安全带，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。

5、电气安装方面要同步跟上，加固电焊方面不得夹渣、漏焊、咬边等，桥架、接地、要保证工程质量与进度，防腐涂层也要刷到位。

三、建设单位

1、四号屋面组件已经安装结束，开始安装纵横不在一线，幸好及作了调整，安装组件时别小心，严禁踩、压、拉等易影响隐裂的任何举动，违者一经发现必定处罚，监理要加强监督。

2、进入施工现场必须戴好安全帽，屋内屋面吸烟必须绝对禁止，吸烟到吸烟区，屋面要干净整洁，严禁在屋面大小便，发现必罚。

2、一号车间防火布已盖到位了，看护人要继续尽职尽责，不得大意半点。

5、管理人员全时段在场监督，继续做好班前安全教育交底工作，交底要有被交底人本人签名，并留图片资料。

6、二号可以上组件了，搬运组件玻璃钢屋面禁止走人，安全警戒线松动的要拉紧修复，纸片垃圾要及时拣起装袋拿下来，确保无安全生产正常。

7、放电缆线时，拖拉要用滑轮，严防缆拉坏破损。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。
注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印 3 份