



第12次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 12 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019年5月29日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午16:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限 公司	李朋	
	常州正衡电力工程监理有 限公司		
	安徽三三建设工程有限公司	徐青松	
		陈启森	
		何亚强	
		毛永奇	

洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 12 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 05 月 29 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

- 1、本周三、四号屋面组件安装完成，目前二号车间屋面组件安装了百分之七十，今天余下的组件刚到货，准备适时安装
- 2、汇流箱昨天也已经到货，准备明天四号屋面安装
- 3、接厂部通知，一号车间暂停施工中，本来没几天就能完成了，只能先去二号进行托板焊接。
- 4、四号屋面组件、汇流箱、逆变箱在接线中，争取月底四号能并网发电。
- 5、每天坚持进行班前施工安全教育，管理人员全时段现场管理，防火专人现场看护，水桶、灭火器等用具布置到位，安全帽安全带使用正常。
- 6、在施工方面我们积极配合厂方的各项检查，创造条件尽全力多施工。

二、监理单位

- 1、电池板接线要注意正负极，箱体接线要规范，箱体必须接地连接，安装必须紧固到位。
- 2、第二批组件已到货，吊装要继续规范，要专人指挥，散件不得背着搬运，还是要两人平抬散件，要走检修通道，严禁直走玻璃钢瓦上，组件往下放时要轻放，放时看好底部有没有杂物，以防拉磨损伤。
- 3、一号车间是仓库，有易燃物品，即将结束了更应提高警惕，工作要认真集中，专职安全管理人员必须继续站好岗，全时段在现场抓好安全生产工作。

4、一号车间要特别注意防火，室易燃易爆，禁止吸烟，吸烟到指定吸烟处，要戴好安全帽，用好安全带，做好对施工人员的施工质量与施工安全教育与工作。

5、电气安装方面要尽快增加人力，同时材料、设备要同步跟上，桥架、接地、要保证工程质量与进度，防腐涂层也要刷到位。

三、建设单位

1、本来月底并的看来来不及了，虽然厂方的外在因素，也有你们的内在管理因素，虽然月底来不及了，但也不能放松。

2、施工现场常有安全帽不戴现象，必须加强管理，屋面吸烟必须绝对禁止，吸烟到吸烟区，屋面要随做随清。

2、一号车间加固接近尾，防火工作要抓好抓实，看护人要继续尽职尽责，不得大意半点，有好开头也要有好收尾。

5、安全管理人员全时段在场监督，继续做好安全教育交底工作，并留图片资料。

6、第二批组件到了，搬运组件玻璃钢屋面剪断工人，安全警戒线松动的要拉紧修复，接线要规范。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。
注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商达成一致后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印 3 份