



第 1 次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目

各与会单位:

现将第 1 会议纪要印发给你们,请查收。如对内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2019 年 5 月 15 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午04点
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	李朋	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	安徽三三建设集团有限公司	徐望松 陈峰 何正强	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 10 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 05 月 15 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

1、本周屋顶加固在有条不紊地进行中，目前二号车间在支撑安装中，三号已具备安装组件条件，已螺栓坚固，以后支撑再焊接。

2、四号屋面组件已今天开始安装。

3、一号车间檩条摆放完成，待定制防火布到货后开始电焊檩条。

4、逆变支架及逆变器已全部安装完成。

5、安全方面每天坚持进行班前教育，防火专人现场看护，防火用具布置到位，安全帽安全带使用正常。

二、监理单位

1、组件安装时不得拉、踩、压，严防隐裂产生。

2、组件散件不得背着，要两人平抬散件，往下放时要轻放，放时看好底部有没有杂物，以防拉磨损伤。

3、夜间施工难度增加，风险也大，工作要十分集中，专职安全管理人员必须全时段在现场抓好安全生产。

4、车间内禁止吸烟，吸烟到指定吸烟处，要戴好安全帽，用好安全带，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。

5、加固电焊方面不得夹渣、漏焊、咬边等，桥架、接地，要保证工程质量与进度，防腐涂层也要刷到位。

三、建设单位

1、组件已经安装了，搬运严禁背着散料，安装严禁踩、压、拉等易影响隐裂的任何举动。

2、大风时时不得散件作业，下雨时严禁安装，临边堆放的所有材料不需要的弄下去，需要的要摆里面，严防大风吹落伤人。

3、喝酒禁止进入施工现场，施工必须戴好安全帽，屋内屋面吸烟必须绝对禁止，吸烟到吸烟区。

4、一号车间要抓紧加固施工，防火布要盖到位，看护人要尽职尽责，不得大意半点。

5、继续做好班前安全教育交底工作，交底要有被交底人本人签名，并留图片资料。

6、玻璃钢屋面禁止走人，安全警戒线松动的要拉紧，纸片垃圾要及时清理，确保无安全隐患，同时加快进度步伐。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印 3 份