



第4次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目


各与会单位:

现将第 4 会议纪要印发给你们,请查收。如对内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



[Handwritten signature]

2019 年 3 月 31 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午04点
组织单位	监理单位	主持人	<i>[Handwritten signature]</i>
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	<i>[Handwritten signature]</i>	
		2019.03.31	
	常州正衡电力工程监理有限公司	<i>[Handwritten signature]</i>	
		<i>[Handwritten signature]</i>	
		<i>[Handwritten signature]</i>	
	安徽三三建设集团有限公司	<i>[Handwritten signature]</i>	
		<i>[Handwritten signature]</i>	
		<i>[Handwritten signature]</i>	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 4 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 03 月 31 日 下午 4 : 00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、承包单位

- 1、本周期所因材料原因屋面没怎么干，目前桥架和护栏到位，正在散料中。
- 2、接地焊接施工已完成。
- 3、汇流箱支架安装中。
- 4、检修通道材料实施中。
- 5、加固方面二、三、四号屋顶加固完成，四号屋支撑制作、加固中。
- 6、安全方面我们每天进行班前教育，安全三宝使用正常。

二、监理单位

本次会议为第四次监理例会，施工方要继续做好以下要求：

- 1、继续加大安全工作力度，加强安全文明管理力度。屋面不得吸烟，戴安全帽，用好安全带，垃圾随做随清，编织袋及纸板下班不得放屋面上，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。
- 2、屋面施工时先看清图纸，按装不得歪歪扭扭，要保证工程质量与进度，按图施工。
- 3、加固焊接施工时，作业旁专人专管灭火器、水桶，做好“三级安全文明”教育书面交底工作。



4、焊缝作业不得有夹渣、漏焊，咬边等，质量符合要求，焊渣要敲落干净，除锈也必须将锈除干净，自验合格后报经业主与监理验收。

5、施工管理人员要进一步加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时清除质量安全隐患，临时用电要规范。

6、施工材料进场报验要及时，施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。

三、建设单位

1、根据本次我们正泰质量部来验收发现不少问题，相关施工队要及时按照要求进行整改，施工项目部要对他们进行整改跟进，报建设部、监理部验收。

2、消防安全重中之重，屋面发现了烟头，屋面吸烟必须绝对禁止。

3、焊接过程中做好防火工作，戴好用好安全帽、安全带、反光衣。

4、班前质量安全教育不要放下，交底要签名，并留图片资料。

5、临时防护必须做好，彩钢瓦上也得围护警示，材料吊装，要拉好安全警戒线，确保无安全隐患后方可进行吊装施工。

6、按图纸设计要求施工，不符合要求的要及时整改，确保施工质量合格。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印

3 份