

会议纪要

工程名称：安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-HY-011

签发：徐永生

会议地点	海吉星 项目部	会议时间	2019 07 05 16:30
会议主持人	张建忠		
会议主题：安全、质量、进度；			
本次会议背景： 由业主、监理、EPC和单位、施工单位，共同参加的工地例会，内容如下。 会议内容： 1. 蚌埠东宝新能源有限公司： 加快施工进度，后续（支架、并网柜、电缆）要落实到场时间；斜撑施工人员还要增加，这个月要全部完成结束；夏季施工人员防暑降温工作要做好，合理安排作业时间，施工现场一定要安排专人监护，杜绝事故发生；按图施工，发现问题尽快整改。 2. 五洋电力建设股份有限公司： 斜撑加固这个月一定安装结束，目前我们正在19#进行斜撑加固安装，根据现场特点，我们已找到了合理的施工方法，后期材料（支架、并网柜、电缆）会议结束后和杨总联系一下，确定到场时间；天气持续高温，我们大部分施工人员都在室内施工，相对要好一点，但是我们在作业时间上已做了调整，多利用早晚时间施工，尽量不让施工人员在太阳下暴晒，采取应对措施，保证施工安全；现场部分施工质量问题已逐步整改，我们会按图纸要求进行施工，保证施工质量。 3. 常州正衡电力工程监理有限公司： 做好夏季施工防暑降温措施，做好相对措施，合理安排作业时间，供应充足的饮用水、绿豆汤，配备藿香正气水等急救物品；对施工人员进行安全意识教育，警钟长鸣，不能放松安全管理，施工区一定要有专人监护；规范施工，现场存在的质量问题要尽快整改，施工资料要同步进行。			
上次会议问题落实：			
主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	蚌埠东宝新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海吉星项目部	发文时间	2019 年 07 月 8 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发

_____会议签到表

[illegible]