

会议纪要

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-HJX-HY-023

签发: 徐晓光

2019 11-10 17:00

会议地点	海吉星 项目部	会议时间	2019 11-10 17:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 安全、质量、进度:			
本次会议背景: 由业主、监理、EPC和单位、施工单位, 共同参加的工地例会, 内容如下。			
会议内容:			
1、蚌埠东宝新能源有限公司: 1、目前并网进度已经严重滞后, 望你们尽快落实所有并网手续, 加快现场施工, 实现11月15日前完成并网目标。 2、并网柜出线240电缆变更, 尽快让设计出具方案, 确保电气安全。 3、海吉星方面你们要保持好沟通, 确保并网无问题。 4、现场施工质量问题加快消缺整改。			
2、五洋电力建设股份有限公司: 1、海吉星方面暂时没有问题, 我们会保持好沟通渠道。 2、并网柜基础已经全部完成, 目前正在进行并网柜电缆头施工, 240桥架近期将结束。 3、并网柜出线240电缆, 设计和正泰都已清楚, 让设计出具方案吧。 4、施工质量问题大部分已整改, 下一步要加强质量管控, 落实问题整改。 5、争取11月15并网。			
3、常州正衡电力工程监理有限公司: 1、做好设备、材料备品备件保管工作, 防止丢失。 2、并网柜至海吉星配电室240电缆B01、B02、B04、B05、B08、B09与图纸不符, 等设计和正泰确认了, 再施工。 3、现场施工人员太少, 望你们再增加施工人员, 接地扁铁可以同时施工。 4、现场问题项尽快落实消缺。			
上次会议问题落实:			
主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	蚌埠东宝新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海吉星项目监理部	发文时间	2019 年 11 月 10 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发



会议签到表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

[illegible]