

会议纪要

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-HJX-HY-024



会议地点	海吉星 项目部	会议时间	2019-11-15 14:00
会议主持人	张健忠		
会议主题: 安全、质量、进度:			
本次会议背景: 由业主、监理、EPC和单位、施工单位,共同参加的工地例会,内容如下。			
会议内容:			
1、蚌埠东宝新能源有限公司: 1、项目已接近尾声,后期工作要加快进行,目前还有部分交流电缆未到场,接地扁铁、屋面步道,以及开路电压测试等等,希望施工单位抓紧落实,对接好供电局并网验收工作,加快现场各项完善。 2、并网柜(1、2、4、5、7、10号)出线240电缆变更,尽快让设计出具方案,确保电气安全。 3、现场施工质量问题要同步进行消缺整改。			
2、五洋电力建设股份有限公司: 1、计划下礼拜供电局来项目验收,各项施工都在进行,海吉星配电室接入点断路器、铜排等都已安装结束。 2、并网柜(1、2、4、5、7、10号)出线240电缆,设计和正泰都已清楚,设计已在出方案。 3、施工质量问题大部分已整改,下一步要加强质量管控,落实问题整改。			
3、常州正衡电力工程监理有限公司: 1、并网柜至海吉星配电室240电缆B01、B02、B04、B05、B07、B10与图纸不符,要让设计尽快出方案。 2、现场施工人员太少,望你们再增加施工人员,接地扁铁可以同时施工。 3、缺少部分交流电缆要尽快到场。 4、现场问题尽快落实消缺。			
上次会议问题落实:			
主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	蚌埠东宝新能源有限公司		

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海吉星项目监理部	发文时间	2019年11月15日
------	------------------------	------	-------------

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发

会议签到表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

[illegible]