

会议纪要

编号: GFDZJBM09-08

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 签发: 苗守明

会议地点	工程项目部	会议时间	2019 年 5 月 04 日
会议主持人	李云		
会议主题：下步工作安排			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 一、监理项目部： 本周施工现场安全、质量、进度情况： 1、喜临门 2.8944MWW 项目： (1)、2019 年 4 月 29 日材料进场（镀锌接地扁铁 300 根，1800 米），2019 年 4 月 30 日材料进场（混凝土 10 方），2019 年 5 月 1 日材料进场（夹具 850 个，导轨 850 个） (2)、一、二次舱基础砌墙，模板安装，基础梁柱、挑檐混凝土浇筑，监理人员现场旁站。 (3)、11 号屋面光伏区支架、檩条安装，安装完成约 0.75MW。 (4)、天气逐渐炎热要求施工单位在施工现场做好饮用水、防护药品等防护工作，避免意外发生。 (5)、屋面光伏区支架、檩条安装过程中个别施工人员穿拖鞋施工，现场严厉警告并立即整改。要求施工项目部每天严查，现场施工人员不安要求穿戴个人安全防护用品情况。 (6)、现场安全检查，未发现重大安全隐患。 二、业主项目部： 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下： 1、施工项目部要保证施工中施工质量，确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控，专人看管做到每日检查，确保物资安全。 3、下周施工项目部存在施工人员替换，施工项目部做好各项工作的交替工作。 4、每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。			

三、施工单位：			
1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。			
坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安 全无事故。			
主送单位	江苏中天科技股份有限公司施工项目部		
抄送单位	兰考县恒泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电 项目-喜临门监理项目部	发文时间	2019 年 5 月 04 日



