


会议纪要

编号: GFDZJBM09-09

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 签发: 

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年5月10日
会议主持人	任远威		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MWW 项目: (1)、2019年5月10日材料进场(一次预制舱设备一台, 高压并网柜一台)。 (2)、一、二次舱基础外抹灰, 完成 100%。 (3)、11号屋面光伏区支架、檩条安装, 完成 1MW, 光伏区电缆桥架敷设, 完成 0.4MW。 (4)、2019年5月10日一次预制舱设备到场进行吊装作业, 监理人员进行现场旁站。 (5)、7号屋面电缆桥架敷设与安装, 完成 0.9MW, 光伏区镀锌接地扁铁焊接施工, 完成 0.1MW。 (6)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部要保证施工中施工质量, 确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控, 专人看管做到每日检查, 确保物资安全。 3、下周二次预制舱进场, 1-3#箱变进场时间未定, 存在下周进场的可能性(一次预制舱设备、高压并网柜、桥架连接螺栓、螺母本周进场)。 4、每日要进行早班会(安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。 三、施工单位: 1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题, 我方积极安排施工人员进行整改落实完成。 坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。			
主送单位	江苏中天科技股份有限公司施工项目部		

抄送单位	兰考县恒泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门监理项目部	发文时间	2019年5月10日





