

会议纪要

编号: GFDZJBM09-01

工程名称: 兰考恒太家居联盟产业园光伏发电项目 (喜临门 2.8944MW)

签发: 李云

会议地点	会议室	会议时间	2019年03月08日
会议主持人	李云		
会议主题: 下步工作安排。			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、本周施工人员对喜临门厂区 NJX01、NJX02、NJX03 箱变基础土方开挖完成。 2、已完成 NJX01、NJX02 箱变基础底部钢筋敷设与接地极连接。 3、施工现场无安全隐患。 二、业主项目部: 春节后施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、NJX01、NJX02、NJX03 箱变土方基础开挖全部施工完毕。 2、下周箱变基础支模、浇筑按照图纸规范要求完成。 3、下步工作注意厂区临时用电, 注意临时用电过路线路保护。 4、注意安全保护措施的使用, 安全帽、反光衣工作时间正确使用。 5、每日要进行早班会 (安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。 三、施工单位 (喜临门 2.8944MW): 1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题, 我方积极安排施工人员进行整改落实完成。 2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。			
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司		
发文单位	兰考恒太家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2019年03月08日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发



扫描全能王 创建



周监理例会



会议签到表

2017年3月8日

[illegible]