

会议纪要

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-04

签发人：刘永发

会议地点	富佳宾馆	会议时间	2019 年 04 月 30 日
会议主持人	段光林		
会议主题： 施工安全及进度			
本次会议内容： 本次会议我们主要对项目现场安全及施工进度做一个汇报，然后施工单位排下下周的工作计划。 施工方： 1) 5月5日（周日）北屋面直流电缆全部敷设完成； 2) 5月5日（周日）组件全部安装完成；电缆埋管完成； 3) 5月7日（周二）桥架全部完成； 业主： 1) 电气设备5月5日发货； 2) 供电局5月15日现场验收，设备接地必须完成； 监理： 施工安全需时刻提醒现场作业人员，不要麻痹大意！			
主送单位	烟台市皓阳光伏有限公司		
抄送单位	山东昱兴电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.04.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

