

会议纪要


工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-01

签发人：刘七夜

会议地点		会议时间	2019 年 04 月 09 日
会议主持人	段光林		
会议主题： 施工进度			
本次会议内容： 本次会议我们主要对施工目前的施工进度做一个汇报，然后对下一阶段的工作安排做一下计划。 施工方： 截止到2019年4月09日，高屋面北面导轨安装完成、组件安装3个片区；设备基础完成50%；本周内（4月14日）设备基础完成80%、高屋面导轨安装完成、组件尽量安装1600块。 施工人员进出问题需要业主与厂区协调下。 业主： 1) 夹具导轨已经全部到达现场； 2) 2电缆下周一（4月15日）发货； 3) 组件4月11日发货； 4) 就目前施工人员数量还不能满足现场要求，请施工单位增加人员。 监理： 首先施工单位在增加人员赶工期的同时，安全问题不能忽视，要时刻保持高度的意识。在只有保证安全的情况下，去抢进度。 然后按照设计图纸及施工规范施工，保证质量。			
主送单位	烟台市皓阳光伏有限公司		
抄送单位	山东昱兴电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.0409

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

1990年12月