

会议纪要

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-02

签发人：刘 文 发

会议地点	富佳宾馆	会议时间	2019 年 04 月 16 日
会议主持人	段光林		
会议主题： 施工安全及进度			
本次会议内容： 本次会议我们主要对项目现场安全及施工进度做一个汇报，然后施工单位排下下周的工作计划。 业主： 1) 通到屋面的斜梯扶手立杆间距过大，应增加立杆； 2) 屋顶爬梯安装不够牢固，需增加横向支撑；顶部扶手延长至屋面； 3) 在吊运过程中，吊装区域需隔离；大风天气下禁止吊运； 4) 组件上方不允许放任何东西； 5) 组件搬运需二人抬，不允许一个人扛； 6) MC4接头要用专用工具； 7) 屋面垃圾要及时清理； 施工方： 到4月21日设备基础完成50%；南屋面、东、西屋面导轨夹具安装完成；组件将北屋面安装总数的80%。 监理： 针对施工情况，施工单位要增加人员，对于安全、质量整改项，要尽快整改到位。并报业主、监理部验收。			
主送单位	烟台市皓阳光伏有限公司		
抄送单位	山东昱兴电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发 文 时 间	2019.0416

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

