

## 会议纪要

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-06

签发人：孙士发

|                                                                                                               |                |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                          | 施工现场           | 会议时间 | 2019年05月14日 |
| 会议主持人                                                                                                         | 左利齐            |      |             |
| 会议主题：<br>施工质量、安全、进度及资料事宜                                                                                      |                |      |             |
| 本次会议内容：<br>本次会议我们主要对项目现场安全及施工进度做一个汇报，然后施工单位排下周的工作计划。                                                          |                |      |             |
| 施工方：<br>1) 5月15日(周日)屋面防雷接地环网搭接完成；<br>2) 5月19日(周日)高压电缆头制作完成，直流电缆下端全部完成；<br>3) 5月19日(周日)汇流线完成；                  |                |      |             |
| 业主：<br>1) 高压电缆 3*70 与 5月16号进场；<br>2) 要求施工方必须在5月20号前全部完成，计划于5月20日并网验收                                          |                |      |             |
| 监理：<br>1) 并网前电气设备标识铭牌必须悬挂到位，防火泥封堵到位。<br>2) 施工资料要与施工同步，尽快完善并报监理、业主审查，不能影响5月20日并网。<br>3) 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。 |                |      |             |
| 主送单位                                                                                                          | 烟台市皓阳光伏有限公司    |      |             |
| 抄送单位                                                                                                          | 山东昱兴电力有限公司     |      |             |
| 发文单位                                                                                                          | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019.05.14  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

