

会 议 纪 要

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 7 月 11 日 星期四 15:00-16.30
会议主持人	张冬冬		
会议主题：工程例会			
参会人员：尹萍、张冬冬、陆兵云、徐耀生、唐剑、陆天福、王明官、樊文生			
本次会议主要议题：确保工程安全文明施工、保质量尽快并网			
本次会议安排： 首先业主尹总、项目经理张冬冬和大家一起到项目现场检查。 通过项目现场巡视，张经理对项目现状及后期工作要求： 会议首先让总包单位汇报目前现场施工情况，工程滞后原因及后期施工计划安排。 1. 目前项目的施工进度已严重滞后，要求尽快组织材料及电气设备进场，增加施工人员，专人对接办理停电及并网手续，2019 年 7 月 22 日 PACK 仓库 1.7MW 必须具备并网条件，如滞后每天罚款一万，2019 年 7 月 28 日 PAVK 仓库、车间及 1#厂房房顶的 4.4MW 必须并网发电，如滞后每天罚款五万。 2. 总包单位已承诺项目的全部高、低压电缆 7 月 13 日全部到场，逆变器 7 月 18 日全部到场，7 月 13 日现场施工人员达到 50 人，重新编排施工计划，计划到天、半天、小时，细分到每个班组每天必须完成的工程量，并要求上墙，确保工程如期并网。 3. 现场施工做好防暑工作，备好防暑药，尽量错开中午高温时段施工，进入夏天的雷雨季节，尽快做好屋面接地环网，确保屋面组件及电气设备的安全，安装、倒运组件两人配合轻拿轻放，确保组件无隐裂。 4. 现场施工要有专职安全员管理，施工人员实名登记，新进工人做好三级安全文明教育并全部买保险，确保安全文明施工。 5. 10KV 高压电缆及电气设备按图纸设计及规范要求进行安装、调试及			

做耐压试验，重点关注电气设备安全运行正常，确保并网发电运行正常。

6. 要求总包单位施工日报准确上报每日工作量，监理现场监督并核实，尽快做施工进度横道图，并张贴上墙。

7. 项目后续施工应加强施工工艺管控，进箱变及预制仓的道路修好，箱变及预制仓基础平台的散水、围栏及爬梯做好，屋面检修通道及水冲洗管道固定好，接地扁铁固定好，水冲洗管道在泄压阀前加保温套管，确保管道冬季不冻坏。

8. 后期通讯及监控必须跟上，确保不影响竣工验收及工程移交。

主送单位	中建国信工程建设有限公司		
抄送单位	溧阳市图南新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/7/11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

