

# 会议纪要

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 6 月 13 日 星期三 15:00-16.30
会议主持人	雷文杰		
会议主题：工程例会			
参会人员：雷文杰、张冬冬、唐剑、陆天福、王明官、马乐			
本次会议主要议题：确保工程安全文明施工、保质量尽快并网			
<b>本次会议安排：</b>  首先业主项目经理雷总宣布有张冬冬接替担任本项目的经理，负责本项目的所有事务。  通过项目现场巡视，张经理对项目现状及后期工作要求：  1. 目前项目的施工进度已严重滞后，要求尽快组织材料及电气设备进场，增加施工人员，力争 6 月 30 日并网发电。  2. 现场组织安全专项检查并整改闭环，即将进入夏天的雷雨季节，尽快做好屋面接地环网，确保屋面组件及电气设备的安全。  3. 现场施工要有专职安全员管理，施工人员实名登记，做好三级安全文明教育并全部买保险，确保安全文明施工。  4. 10KV 高压电缆及电气设备按图纸设计及规范要求安装、调试，重点关注电气设备安全运行正常，确保并网发电运行正常。  5. 要求总包单位施工日报准确上报每日工作量，尽快做施工进度横道图，并张贴上墙。  6. 项目后续施工应加强施工工艺管控，箱变及开闭所基础平台的散水做好、屋面检修通道及水冲洗管道固定好、接地扁铁固定好，水冲洗管道在泄压阀前加保温套管，确保管道冬季不冻坏。  7. 后期通讯及监控必须跟上，确保不影响竣工验收及工程移交。			

主送单位	中建国信工程建设有限公司		
抄送单位	溧阳市图南新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/6/14



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

