

会 议 纪 要

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目 编号：JXM8-ZHJL-009

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 5 月 29 日 星期三 15:00-16.30
会议主持人	汪家骏		
会议主题：第九次监理例会			
参会人员：陆天福、吴黎明、刘欢、汪家骏、张洪庆			
上次会议问题落实情况：			
本次会议安排： 上周质量问题： 1. 原料仓车间屋面无临边防护措施，存在较大安全隐患，夹具安装前需加装防护围栏。 2. 开闭所基础进行接地焊接作业时，周围无灭火器材。 3. 3#、4#箱变基础开挖过程中无专人监护。 4. 电气施工队伍进场未进场安全交底，特种作业人员资质未进行报审 5. 1#屋面直流电缆敷设方案部分区域未按设计图纸进行施工，需进行整改。 6. 钢结构车棚至今未进场施工，已严重影响本单位工程施工。 安全文明施工 1. 在检查安全施工中、发现问题时，要及时处理，以防发生安全事故、造成不必要的安全损失。 2. 每星期一进行一次，并将检查结果做好记录，文明施工记录等资料由工地资料员整理后归档存查。 3. 再吊卸材料时、吊车四周必须做好隔离带、有人做好安全防护措施。起吊构件时，吊钩中心应直通过构件重心，构件吊起离地面 20～50cm 时必须停车检查： 4. 1)起重机的稳定性； 2)制动器的可靠性； 3)构件的平稳性； 4)绑扎的牢固性。 5. 不定期对脚手架旋梯进行检查，发现问题时，要及时处理。			

6. 危险区域要悬挂警示牌和警示标志。
7. 作业地点保持干净，做到工完场清，保持环境卫生。
8. 严禁浪费现象发生，严禁乱丢材料和工具。
9. 对施工现场进行不定时的检查和督促，发现问题，及时解决。
10. 所有进入场区施工人员包括管理人员必须佩戴安全帽。
11. 施工区域应设置警示标识。

进度

本周完成工作量：

1. 开闭所预制舱平台浇筑完成。
2. 3#、4#箱变基础底板浇筑完成。
3. 电气安装队伍进场，进场 11 人。
4. 1#屋面直流电缆敷设正在进行，pack 车间直流电缆放线完毕。

本周施工问题所在：

1. 原料仓车间屋面无临边防护措施，存在较大安全隐患，夹具安装前需加装防护围栏。
2. 因近日连日大雨 1#、2#箱变基础平台积水严重需尽快排水
3. 组件已进场，现场施工人员较少，搬运组件速度较慢，需增派施工人员。
4. 截止 5 月 29 日逆变器及汇流箱至今未进场已严重影响后续工期。
5. 组件安装前对所有施工人员做好操作培训和技术交底。
6. 钢结构车棚至今未进场施工，已严重影响本单位工程施工进度。

下周工作安排：

1. 6 月 5 日前完成 3#、4#箱变平台拆模。
2. 组件 5 月 28 号前陆续到场，并开始各屋面安装。
3. 6 月 4 日原料仓车间夹具安装好。
4. 下周直流电缆的放线除原料仓车间外全部完成。
5. 下周将对新进施工人员到场，对所有新进场员工做好安全技术交底及施工技术交底，特种作业人员需报送相应资质至我方监理部审查。
6. 施工单位需加派专职安全员，对关键部位施工采取安全监护。

主送单位	中建国信工程建设有限公司		
抄送单位	溧阳市图南新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/5/29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

会议签到表 ()

[illegible]