

会议纪要

编号:JXM8-ZHJL-002

工程名称:时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目 签发:ZHJL

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年4月10日 星期三 14:30-15:00
会议主持人	丁立		
会议主题:第二次监理例会			
参会人员:丁立、陆天福、吴黎明、邓明盛			
上次会议问题落实情况:			
本次会议安排:			
上周质量问题:			
1. 在安装导轨时不符合规范要求。要求你单位严格按照设计规范施工。			
安全文明施工			
1. 在检查安全施工中、发现问题时,要及时处理,以防发生安全事故、造成不必要的安全损失。			
2. 每星期一进行一次,并将检查结果做好记录,文明施工记录等资料由工地资料员整理后归档存查。			
3. 施工人员作业时,发现工人不戴安全帽、超过2米不带安全带,按施工合同处罚。			
4. 危险区域要悬挂警示牌和警示标志。			
5. 加强文明施工,搞好工地卫生,保证工地整洁。			
6. 作业地点保持干净,做到工完场清,保持环境卫生。			
7. 严禁浪费现象发生,严禁乱丢材料和工具。			
8. 对施工现场进行不定时的检查和督促,发现问题,及时解决。			
进度			
上周完成工作量:			
PACK 车间和 PACK 厂库完成夹具安装 3.37MW, 安装导轨 0.8MW			

本周施工问题所在：

- 1、没有施工图纸，对施工质量无法检测。
- 2、发现安全隐患不能及时整改。

下周工作安排：

1. 要求你单位尽快按 JXM9-ZHJL-001 整改，整改完成后报到我方审核，审核合格后尽快复工。
2. 直流电缆下周 15 日进场
3. 每周列会前上报进度周报，每月最后一周周列会上报月报，并落实完成时间及下期计划安排。
4. 联系设计尽快出图，出图后尽快图纸会审。
5. 施工组织设计、施工进度计划、单位、分部、分项划分表和各项专项方案、机械、人员资质、公司资质报验尽快上报到监理部，过程资料要和施工同步。
6. 中建国信你方现场管理人员太少工作强度太大，我方建议你方尽快安排专职资料员和现场管理人员。
7. 你单位因是外省企业，需要办理外省施工手续和到当地省建设厅备案。办理完成后报监理项目部。

主送单位	溧阳市图南新能源科技有限公司 中建国信工程建设有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/4/10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。