

会 议 纪 要

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目 编号：JXM8-ZHJL-006

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 5 月 9 日 星期三 15:00-16.30
会议主持人	徐耀生		
会议主题：第六次监理例会			
参会人员：陆天福、吴黎明、邓明盛、汪家骏			
上次会议问题落实情况：			
本次会议安排：			
上周质量问题：			
1. 箱变基础施工工序应及时报审至监理项目部，未经监理项目部工序验收不得进入下道工序。 2. 钢筋应有检测报告以及厂家资质报审，包括混凝土厂家资质以及混凝土配合比单、砂石料的检测报告都应随施工资料同步报审。 3. 根据是进度计划到排表现场施工进度、材料进场以严重滞后（电缆、组件等）			
安全文明施工			
1. 在检查安全施工中、发现问题时，要及时处理，以防发生安全事故、造成不必要的安全损失。 2. 每星期一进行一次，并将检查结果做好记录，文明施工记录等资料由工地资料员整理后归档存查。 3. 再吊卸材料时、吊车四周必须做好隔离带、有人做好安全防护措施。起吊构件时，吊钩中心应直通过构件重心；构件吊起离地面 20~50cm 时必须停车检查： 4. 1)起重机的稳定性； 2)制动器的可靠性； 3)构件的平稳性； 4)绑扎的牢固性。 5. 不定期对脚手架旋梯进行检查，发现问题时，要及时处理。			

6. 危险区域要悬挂警示牌和警示标志。
7. 作业地点保持干净，做到工完场清，保持环境卫生。
8. 严禁浪费现象发生，严禁乱丢材料和工具。
9. 对施工现场进行不定时的检查和督促，发现问题，及时解决。
10. 所有进入场区施工人员包括管理人员必须佩戴安全帽。
11. 施工区域应设置警示标识。

进度

上周完成工作量：

1. 箱变基础砌筑完成两座。
2. 1#屋面组件支架安装完成 70%。
3. 镀锌支架进场。

本周施工问题所在：

1. PACK 车间屋顶夹具安装已全部完成无人施工，搭建的临时钢爬梯未上锁，与本项目无关人员可随意攀爬。
2. 1 号厂房顶施工现场增加安全标识、标语。
3. 部分现场施工人员的未佩戴反光背心。
4. 1#、2#箱变基础施工区，可燃模板及木材随意堆放，堆放区未配备相应的灭火器材。
5. 临时施工用电电源箱箱门未关。
6. 1#车间屋顶施工材料随意堆放，阻碍正常施工通行。
7. 开挖电缆沟时未通知我方监理人员，且未安排专职安全员监护，致使在施工过程中挖断厂方水管。因处理及时，未对厂方生产作业产生影响。

下周工作安排：

1. 要求你单位 5 月 11 日前对箱变基础完成浇筑和砌筑任务
2. 每周列会前上报进度周报，每月最后一周周列会上报月报，并落实完成时间及下期计划安排。
3. 组件必须 5 月 12 号前陆续到场，并开始安装，下周组件安装完成 1MW。5 月 22 号前组件全部到场。电缆必须于 5 月 10 号进场。施工资料要与现场

施工同步，并及时报审。

4. 5月11前支架必须全部安装完成，完成后通知我方监理人员到场验收，对不符合项及时进行整改消缺。
5. 高压侧电缆沟全部开挖完成，开挖深度符合图纸及相应规范要求。
6. 对所有新进场员工做好安全技术交底及施工技术交底，特种作业人员需报送相应资质至我方监理部审查。
7. 施工单位需加派专职安全员，对关键部位施工采取安全监护。

主送单位	中建国信工程建设有限公司		
抄送单位	溧阳市图南新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/5/9

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签发：汪新俊

日期：2019.5.9

