

会议纪要

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目 编号：JXM8-ZHJL-012

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 6 月 19 日 星期三 15:00-16.30
会议主持人	王明官		
会议主题：第十一次监理例会			
参会人员：陆天福、吴黎明、王明官、张洪庆			
上次会议问题落实情况：			
本次会议安排：			
上周施工问题：			
1. 原料仓车间屋面临边防护不牢固，存在较大安全隐患，需加固防护围栏。			
2. 施工现场发现有施工工人安全帽未系帽带。			
3. 截止 6 月 12 日逆变器、组件、电缆及电气设备至今未全部进场导致工程已严重滞后。			
4. 组件安装前对所有施工人员做好操作培训和技术交底，1#屋面组件未安装接地跨接线。			
5. 钢结构车棚已进场施工，施工人员安全意识不强，要加强安全教育。			
安全文明施工			
1. 在检查安全施工中、发现问题时，要及时处理，以防发生安全事故、造成不必要的安全损失。			
2. 每星期一进行一次，并将检查结果做好记录，文明施工记录等资料由工地资料员整理后归档存查。			
3. 再吊卸材料时、吊车四周必须做好隔离带、有人做好安全防护措施。起吊构件时，吊钩中心应直通过构件重心，构件吊起离地面 20~50cm 时必须停车检查：			
4. 1)起重机的稳定性； 2)制动器的可靠性； 3)构件的平稳性； 4)绑扎的牢固性。			

5. 不定期对脚手架旋梯进行检查，发现问题时，要及时处理。
6. 危险区域要悬挂警示牌和警示标志。
7. 作业地点保持干净，做到工完场清，保持环境卫生。
8. 严禁浪费现象发生，严禁乱丢材料和工具。
9. 对施工现场进行不定时的检查和督促，发现问题，及时解决。
10. 所有入场区施工人员包括管理人员必须佩戴安全帽。
11. 施工区域应设置警示标识。

进度

本周完成工作量：

1. 大巴车棚钢构安装已完成 80%，小车车棚已安装完成 75%。
2. PACK 仓库屋面吊装、分散组件 0.3MW。
3. 1#屋面直流电缆敷设完成 40%，PACK 仓库屋面配管、穿直流电缆，压 MC4 接头。
4. 一、二次预制仓已吊装到位。

本周施工问题所在：

1. 原料仓车间屋面临边防护已拆除，存在较大安全隐患，需重新安装。
2. 施工现场发现有施工工人安全帽未系帽带。
3. 截止 6 月 19 日逆变器、高压电缆至今未进场导致工程已严重滞后。
4. 组件安装前对所有施工人员做好操作培训和技术交底，1#屋面组件未安装接地跨接线。
5. 钢结构车棚已进场施工，施工人员安全意识不强，要加强安全教育。

下周工作安排：

1. 6 月 20 日完成箱变吊装就位。
2. 逆变器、高压电缆尽快到场，并开始安装。
3. 6 月 24 日前完成 1#屋面、PACK 仓库及车间屋面组件安装及消缺。
4. 下周将对新进施工人员到场，对所有新进员工做好安全技术交底及施工技术交底，特种作业人员需报送相应资质至我方监理部审查。
5. 施工单位需加派专职安全员，对关键部位施工采取安全监护。

主送单位		中建国信工程建设有限公司	
抄送单位		溧阳市图南新能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/6/19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发项目部



