

会议纪要

编号:JXM8-ZHJL-004

工程名称:时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目 签发:ZHJL

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年4月24日 星期三 15:00-16.30
会议主持人	丁立		
会议主题:第三次监理例会			
参会人员:丁立、陆天福、吴黎明、邓明盛、刘波			
上次会议问题落实情况:			
本次会议安排:			
上周质量问题:			
1. 检查桥架不在一条直线上、要求调整。			
2. 接地扁铁个别螺丝加固不到位、要求从新加固。			
安全文明施工			
1. 在检查安全施工中、发现问题时,要及时处理,以防发生安全事故、造成不必要的安全损失。			
2. 每星期一进行一次,并将检查结果做好记录,文明施工记录等资料由工地资料员整理后归档存查。			
3. 再吊卸材料时、吊车四周必须做好隔离带、有人做好安全防护措施。起吊构件时,吊钩中心应直通过构件重心,构件吊起离地面 20~50cm 时必须停车检查:			
4. 1)起重机的稳定性; 2)制动器的可靠性; 3)构件的平稳性; 4)绑扎的牢固性。			
5. 不定期对脚手架旋梯进行检查,发现问题时,要及时处理。			
6. 危险区域要悬挂警示牌和警示标志。			
7. 作业地点保持干净,做到工完场清,保持环境卫生。			
8. 严禁浪费现象发生,严禁乱丢材料和工具。			
9. 对施工现场进行不定时的检查和督促,发现问题,及时解决。			

进度

上周完成工作量：

1. PACK 车间和 PACK 厂库完成桥架安装 80%。
2. PACK 车间和 PACK 厂库完成接地扁铁安装 80%。
3. 对 1# 厂房屋顶放线和摆放支架混凝土墩 1200 个。

本周施工问题所在：

- 1、直流电缆和混凝土镀锌支架没有按预期进场。

下周工作安排：

1. 要求你单位对变压器、预制舱基础 4 月 24 号开挖，5 月 5 日前对变压器、预制舱基础完成浇筑和砌筑任务
2. 每周列会前上报进度周报，每月最后一周周列会上报月报，并落实完成时间及下期计划安排。
3. 直流电缆 28 日进场、混凝土镀锌支架要求下周二进入施工现场。
4. 资料要和施工同步。

主送单位	溧阳市图南新能源科技有限公司 中建国信工程建设有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/4/24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。