

JBM09: 会议纪要

工地例会

工程名称: 太仓振辉一期 5MW 分布式光伏发电项目

编号: JBM09-001-002



会议地点	工地会议室	会议时间	
会议主持人	总监徐耀生		

会议主题:

工程质量、安全、进度、进度

上次会议问题落实情况:

已落实

本次会议内容:

一、本周完成工程量

- 1、成品库夹具及檩条安装完成, 接地扁铁散料
- 2、振辉三期厂房夹具及檩条安装完成 55%
- 3、振辉三期厂房除锈及防腐完成 70%, 接地扁铁散料

二、下周计划

- 1、成品库屋面接地施工
- 2、振辉三期厂房接地施工、夹具及檩条施工
- 3、脚手架爬梯及屋面围栏施工
- 4、支架基础配重上吊屋面施工

三、施工总包发言

- 1、根据进度计划表制定更详细的实施可行进度计划表
- 2、做好施工记录及影像资料
- 3、配合监理工作及业主要求完善各项工作
- 4、下周进行钢梁加固

四、监理发言

- 1、尽快完善脚手架爬梯及屋面围栏施工力并完善安全标语标牌争下周二完成
- 2、施工人员必须规范佩戴安全帽及反光背心, 如发现违规者将进行考核
- 3、进行五况一图的加固, 施工资料的完善。
- 4、周例会开会前, 上报周进度及下周计划表。
- 5、由于组件到货晚, 组件到货前的施工工序全部进行施工作业。
- 6、根据业主要求并网的时间, 作出合理实施可行的进度计划。
- 7、派专职安全员、之间员巡视现场并佩戴袖标。
- 8、提交施工人员保险单附件。

五、甲方发言

- 1、施工单位积极配合监理工作, 按合同约定保质保量顺利并网。

2、施工前进行安全技术交底并留记录, 确保施工安全, 达到本项目零事故。

主送单位	江苏中南磐石新能源开发股份有限公司
抄送单位	太仓中鑫新能源有限公司

