

第一次监理例会 会议纪要

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 NO.

各与会单位：

现将监理例会 会议纪要, 请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与 会 单 位		与 会 人 员	
	苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司		张冬冬	
	常州正衡电力工程监理有限公司		李连明	
	北京京东方能源科技有限公司		赵富朋、毛攀攀	
会议地点	顾中科技公司项目部		会议时间	2019 年 3 月 23 日上午 9 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司		记录人	李连明
主持人	李连明			
会议议题	现场进度、安全、工程资料报审			
本次会议情况：				
一. 施工单位：				
1. 施工单位做进度计划安排、人员投入、时间节点安排 。				
2. 根据工程具体情况，组织相应施工人员进场，并组织施工、安全培训、技术交底等工作 。				
3. 电力接入批复已经完成 。				
二 监理单位：				
1. 安全问题：用电安全，关键位置要有安全警示标志，要有持证上岗的电工，搅拌机固定牢靠，做好接地保护。吊装时拉好安全警戒线。要求施工单位负责人重视现场安全问题，及时排除安全隐患，做到安全文明施工。				
2. 图纸出图日期进度计划尽快上报，项目前期资料，项目工程一切险和施工人员保险底单及工程险底单报审。				

3. 屋面禁止出现吸烟、酒后上岗、不佩戴安全帽、穿反光背心等情况发生，违者将进行处罚，多次出现将要求退场。
4. 高空作业、吊装作业需按规范要求执行，屋面各材料严禁集中堆载
5. 施工项目部每周对进场施工人员进行交底培训，对现场危险源进行告知，我部将进行监督，项目部各成员需在岗旁站监督管理
6. 施工进度，按照贵部编制进度计划安排，目前进度处于滞后状态，及时安排人员、物资投入，以确保工期。

已上问题已现场告知施工负责人，项目部管理人员进行督促检查。

三 建设单位：

1. 安全问题：彩钢瓦屋面安全维护措施不到位及时安排进行整改，各现场安全措施要到位，施工人员要佩戴好安全防护，现场材料、成品保护，杜绝野蛮施工。
2. 尽快安排人员进场施工，各材料及时到场，避免耽误工期，合理安排人员投入。
3. 各工序进场材料、验收资料尽快报审。

项目监理单位(章)

总监/总监代表：[Signature]

日

期：2019.3.23



顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 会议签到表

日期: 2019.3.23.

[illegible]