

第二次监理会议

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号 ZXPST-QZKJ-002

会议地点	顾中公司项目部	会议时间	2019 年 4 月 5 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
上次会议问题落实情况：基本落实			
本次会议容： 一 业主单位： 1 尽快联系支架厂家，组织安排支架进场。 2 对浇筑的水泥基础进行回弹强度检测。 3 合理安排人员，加快水泥基础浇筑速度。 二 监理单位： 1 截止目前监理工作满足现场实际要求。 2 每日日报要真实上报，不要虚假上报。 3 要求上报施工看图予我监理部。 4 现场堆料区做好安全警戒线，现场做好安全文明施工。 5 现场施工严格按照设计及相关规范强制性条文，进行施工，保质保量。 6 支架材料到场后上报监理部开箱检查。 三 施工单位： 1 严格按照业主方，监理方要求施工。 2 部分支架将于 12 日进场，将及时上报监理部进行开箱检查验收。			
主送单位	北京京东方能源科技有限公司		
抄送单位	苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电监 理项目部	发文时间	2019 年 4 月 5 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 会议签到表

日期: 2019.4.5

[illegible]