

第八次监理会议

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号 ZXPSPD-QZKJ-008

会议地点	顾中公司项目部	会议时间	2019 年 5 月 17 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
上次会议问题落实情况：落实完成			
本次会议容： 一 业主单位： 1、施工人员每天进场前做好安全交底工作。 2、电缆敷设进度节点控制好。 3、3，4 号并网点室内桥架安装时间。 二 监理单位： 1、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，穿好反光背心。 2、施工区域必须悬挂安全警示标志。 3、组件进场吊装时，拉好安全警戒线，吊装至屋面时及时分散至安全区域，不得放置屋面边缘，以免风大坠落伤人。 4、甲供组件已全部到场，项目现场安装组件时，必须对施工人员进行安全技术交底，以免损坏组件。要求在组件吊装，倒运，安装过程中应加强隐裂控制，要轻拿轻放，严禁踩踏组件。搬运组件过程中应二人搬运，若一人搬运时，应采用侧握边框侧面搬运，不得采用头顶或背扛方式。组件安装过程中施工人员不得将工器具，螺丝，水桶等杂物堆放在组件上，组件护角应及时收集，严禁随处丢弃。要严格控制组件安装误差，平面和边缘严禁出现波浪线，组件间边缘高差应符合规程要求。 5、每项工序要进行交接验收。 6、施工过程资料要与实体同步进行； 三 施工单位： 1 严格按照业主方，监理方要求施工。 2 3 号楼逆变器已安装完成 12 台。 3 2 号楼桥架安装完成。 4 组件进场 1049 块。			
主送单位	北京京东方能源科技有限公司		
抄送单位	苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电监 理项目部	发文时间	2019 年 5 月 17 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

项目名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

2019.5.17

[illegible]