

夏季安全生产专题会 会议签到表

工程名称: 江苏金源股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

编号: JSJY-JL-ZTHY-01

[illegible]

日期: 2019.08.02

会 议 纪 要

编号: JSJY-JL-ZTHY-01

工程名称: 江苏金源股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐增生

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 08 月 02 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 夏季安全生产工作			
本次会议内容: 现阶段本项目正处于夏季高温季节, 高温天气中, 劳动者极易因高温天气或高温作业造成中暑, 并且高温季节也是生产事故的易发期、多发期, 给劳动者身体健康和生命安全造成损害, 为进一步有效防控有关夏季安全生产事故及施工中中暑事件, 结合本项目的特点, 今天组织各方召开夏季安全生产专题会议。 一、监理单位对施工单位项目部提出以下要求: 1、项目部高度重视防暑降温工作, 合理调整作息时间, 避免高温时段露天作业。天气预报日最高气温达到 39℃ 时, 当日应停止户外露天作业; 日最高气温达 37℃ 时, 除紧急抢险、抢修外 11-15 时一律停止户外作业。 2、夏季炎热、天气干燥, 火灾事故易发生, 对施工现场定期检查, 发现问题立即处理, 施工现场配备灭火器材, 所有施工人员及管理人员不得吸烟。 3、改善施工作业环境和卫生条件, 确保工地满足防暑降温工作需要, 配备的防暑药品及饮用水要及时发放到现场施工人员。 4、项目部安全专职人员要及时到岗履行职责, 密切关注现场施工人员的精神状况, 发现中暑征兆要及时处理, 发现违章作业的现象及时制止。 5、后面要进场的施工人员必须要经过项目部的安全交底和培训, 掌握安全知识和必要的急救方法。 6、项目部除应在现场加强监督安全作业外, 还应定期组织进行安全文明检查和相关培训。 7、劳保用品要配置齐全并正确使用, 特种机械及大型机具和带电工具要有合格证等质保资料, 特种作业人员持证上岗, 曲臂车作业人员佩戴安全带, 作业区域设置警戒区域, 屋面采光带严禁踩踏要设置警示标志。 8、现场临时用电要遵守安全用电规章制度, 禁止私拉乱接、超荷使用等, 专业人员勤检查。			

9、夏季高温降雨时多伴有雷电，屋面施工人员要及时撤离屋面停止作业。

二、施工单位（上海电气）：

1、项目部已建立健全应急预案，出现场日常巡检外加定期检查，发现问题及时整改。

2、现场安全文明措施到位，标语及标志牌张挂到位。

3、施工作业时间已调整，高温时上午 10 点至下午 15 点 30 停止作业，早上开工早，晚上适当加班。

4、所有施工人员均经项目部安全教育后才上岗作业。

5、劳保用品齐全，使用正确。防暑降温物品药品已购置，发放及时。

6、项目部将继续做好现场安全文明工作，尤其是夏季防暑工作，确保安全生产。

主送单位	溧阳市鑫金新能源有限公司 上海电气集团股份有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 08 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。