

会 议 纪 要

编号: JSJY-JL-ZTHY-02

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 签发: 徐耀过

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 08 月 13 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 现场施工进度			
本次会议内容: 目前, 立秋已过, 高温天气有所改善, 自 7 月 22 日开工以来因天气等原因影响进度节点已有所延误, 本项目工期紧张, 为确保本项目工期顺利达成, 今天组织施工单位进行进度专题会议。 一、目前进度对比分析: 1、屋顶加固材料、支架及夹具材料、组件已按计划进场, 逆变器已提前进场。 2、厂房加固 1#计划工期 7 月 24 日-8 月 7 日, 目前已完成 90%。2#计划工期 8 月 8 日-8 月 22 日, 目前未开始。 3、夹具及支架安装 1#计划工期 8 月 2 日-8 月 11 日, 目前今天已开始施工完成 10%。2#计划工期 8 月 12 日-8 月 19 日, 目前未开始。 4、项目并网手续办理工作: 目前接入报告、方案已取得。审图等手续正在办理, 需要建设单位提供营业执照等资料, 由总包项目部闫宇星负责跟进。 二、目前现场资源情况: 1、施工人员 10 人。 2、登高曲臂车 2 台, 厂方提供行车 2 台。 3、施工材料、设备已按期到场, 不影响施工进度。 三、采取措施: 1、增加施工人员: 8 月 14 日增加 10 名工人。 2、增加施工机械: 8 月 11 日增加了一台曲臂车, 目前现场有两台。 3、优化施工组织: 2#、3#厂房加固作业同时开展。 4、后续施工材料设备将按计划节点到场, 确保不影响现场施工。 5、积极与厂房沟通协调, 确保工程施工创造良好环境。			

四、后续计划安排：

1、厂房加固 1#明天完成，2#、3#同时开展施工，并于 8 月 26 日全部完成，预计比原定计划提前 10 天完成加固工作项。

2、屋面夹具及支架安装增加人员后，8 月 26 日如期完成进度计划。

3、其他后续施工节点将按所报进度计划按期达成。

五、节点考核：

以上会议所承诺内容总包项目部将严格落实到项目上，如若延误，监理项目部和建设单位将视其延误程度进行经济考核。

主送单位	溧阳市鑫金新能源有限公司 上海电气集团股份有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 08 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

施工进度专题会 会议签到表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号：JSJY-JL-ZTHY-02

[illegible]

日期: 2019 年 08 月 13 日